

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE COYOL DE GONZALEZ MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: ROSARIO NATOLI MARTINEZ
DOMICILIO: DANTE DELGADO N°49 COLONIA DANTE DELGADO RANAURO.
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP 96710
R. F. C.: NAMR731005L47.




CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730008	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 997,625.19	Fecha de inicio 18/05/22	Fecha de término 15/07/22
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0008/22	Compañía Afianzadora: Aseguradora aserta S.A de C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 10019-08383-5	Fecha: 13/05/22
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 10019-08384-6	Fecha: 13/05/22



Dante Delgado Ranauro 49 Col. Framboyan, Minatitlán, Ver. E-mail: servicios_acabadosmartinez@outlook.com

R.F.C. NAMR731005L47

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

Pág. 1 de 4




**REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COYOL DE GONZALEZ.
CONCEPTOS EJECUTADOS:**

1.- KIOSKO

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE, (PISO), EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR TUBERIA, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO SECCION DE 50x50cm Y 15CM DE ESPESOR VAR. DE 3/8 EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE CIMENTACION DE 30 X 30 X 50 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2. ARMADO CON 6 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No.3 A CADA 15cm, CASTILLO DE SECCION 30 X 30 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 - 15 - 4, MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM, ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 18 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO FC= 200 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y ESCALONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO FORMADO POR TUBULAR ZC 100 DE 1"X1", SEP. @ 15 CMS, ACABADO PRIMARIADO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAL A DOS MANOS, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.14, SUMINISTRO E INSTALACION DE GALVATEJA ROJA CAL. 26, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE PARA PARQUE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12, SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERIA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS PLASTICAS, ABRAZADERAS, CABLES DIFERENTES CALIBRES, CURVAS, COPLES, APAGADOR, ALAMBRE GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO:

2.- PARQUE

DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL , AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: COLOCACION Y SUMINISTRO DE CAPA VEGETAL DE 7 CM. DESPESOR A BASE DE TIERRA LIMPIA. SUMINISTRO Y PLANTADO DE MAGUEY MORADO, SUMINISTRO Y PLANTADO DE DURANTA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE PLANTA ARBUSTO VIOLETA FILIPINA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE PALMERA ARECA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE PALMERA SICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO PARQUE DE FAROLES DE LED INCLUYENDO POSTE Y BASE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE 200 WHATS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12, CENTRO DE CARGA SQUARE Q04, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1:40 AMPERES, SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO, SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO SUBE Y BAJA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO COLUMPIO CON RESBALADILLO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO JUNGLA DE ARO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA MODELO URBANO BALANCIN.




Dante Delgado Ranauro 49 Col. Framboyan , Minatitlán, Ver. C.P. 96710
E-mail: servicios_acabadosmartinez@outlook.com

R.F.C. NAMR731005L47

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
Pág. 2 de 4
2022 de 2025

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:



ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES
SUPERVISOR DE OBRAS



ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y



C. ROSARIO NATOLI MARTINEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO

OBRAS PÚBLICAS

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE POR TRATARSE SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA


POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO

C. ROSARIO NATOLI MARTINEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025

M. Ayuntamiento Hueyapan



Dante Delgado Ranauro 49 Col. Framboyan , Minatitlán, Ver. C.P. 96710
E-mail: servicios_acabadosmartinez@outlook.com

Pág. 3 de 4

Construcción de Obra civil, Eléctrica, Mecánica,
Caminos, Terracería, Proyectos Ejecutivos,
Pintura, Estudio Topográfico y
Arrendamiento de Maquinarias.




RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

M. J. M.
M. Ayuntamiento municipal
PRESIDENTE MUNICIPAL

J. G. M.
CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. D. C.
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO



TESORERO MUNICIPAL

V. F. P.
CP. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO
TESORERÍA
2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS

G. E. F.
ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

D. Delgado

X