



CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADA,
ELECTRICAS, Y URBANIZACION

REYNA ISABEL RAMOS FERMAN
LAGUNA DE NOGALES OESTE #181, COL. LAGOS DE PUENTE MORENO,
FRACC. PUENTE MORENO, MEDELLIN DE BRAVO C.P. 94274
RFC: RAFR8301065K1 CURP: RAFR830106MVZMRY07

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: REYNA ISABEL RAMOS FERMAN
DOMICILIO: LAGUNAS DE NOGALES OESTE N° 181 COLONIA LAGOS DE PUENTE MORENO
CIUDAD: MEDELLIN DE BARVO VER. CP 94274
R. F. C.: RAFR8301065K1



HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y LOPEZ RAYON COLONIA LA BOCA"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730068	Modalidad de Contratación	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 2,035,160.62 + CONVENIO (90,517.98) = \$2,125,678.60	Fecha de inicio 26/04/2022	Fecha de término 24/06/2022
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0068/22	Compañía Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2162246	Fecha: 21/04/22
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2162243	Fecha: 21/04/22





CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADA, ELECTRICAS, Y URBANIZACION

REYNA ISABEL RAMOS FERMAN

LAGUNA DE NOGALES OESTE #181, COL. LAGOS DE PUENTE MORENO,

FRACC. PUENTE MORENO, MEDELLIN DE BRAVO C.P. 94274

RFC: RAFR8301065K1

CURP: RAFR830106MVZMRY07

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 2,035,160.62 + CONVENIO (90,517.98) = \$2,125,678.60	\$ 2,035,160.62 + CONVENIO (90,517.98) = \$2,125,678.60	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m PROFUNDIDAD, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL , AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 8, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. RELLENO COMPACTADO CON PISON EN CAPAS DE 20 CM. ESCARIFICADO DE CAPA BASE EXISTENTE HASTA 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN. ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREO AL 1ER KM. EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3, ACARREO AL KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR,COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METÁLICA, VIBRADO Y REGLEADO, CURADO. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METÁLICA, VIBRADO Y REGLEADO, CURADO. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM. RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN PAVIMENTO CRUCE PEATONAL, SUMINISTRO Y PLANTADO DE PALMERA SICA.

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025





**CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADA,
ELECTRICAS, Y URBANIZACION**

REYNA ISABEL RAMOS FERMAN
LAGUNA DE NOGALES OESTE #181, COL. LAGOS DE PUENTE MORENO,
FRACC. PUENTE MORENO, MEDELLIN DE BRAVO C.P. 94274
RFC: RAFR8301065KI CURP: RAFR830106MVZMRY07

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. REYNA ISABEL RAMOS FERMAN
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.



ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. REYNA ISABEL RAMOS FERMAN
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025





CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADA,
ELECTRICAS, Y URBANIZACION

REYNA ISABEL RAMOS FERMAN

LAGUNA DE NOGALES OESTE #181, COL. LAGOS DE PUENTE MORENO,
FRACC. PUENTE MORENO, MEDELLIN DE BRAVO C.P. 94274
RFC: RAFR8301065K1 CURP: RAFR830106MVZMRY07

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO



TESORERO MUNICIPAL


G.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO
TESORERÍA
2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ

