



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

RFC. CAAF8207255V6

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



[Handwritten signature]

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR
DOMICILIO: CONSTITUCION N°27 COLONIA VENECIA
CIUDAD: JOSE AZUETA VER. CP 95580
R. F. C.: CAAF8207255V6

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO"



[Handwritten signature]

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730082	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 998,081.72 + CONVENIO \$225,000.00 = \$1,223,081.72	Fecha de inicio 12/07/2022	Fecha de término 09/09/2022
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0082/22	Compañía Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 1628958	Fecha: 08/07/22
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 1628957	Fecha: 08/07/22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]




DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

RFC. CAAF8207255V6

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 998,081.72 + CONVENIO \$225,000.00 = \$1,223,081.72	\$ 998,081.72 + CONVENIO \$225,000.00 = \$1,223,081.72	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, ACARREO AL 1ER KM EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO DE 7M3, RETIRO DE POSTES METALICOS CONICOS DE 7 MTS DE ALTURA EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMPARAS EXISTENTES SIN RECUPERACION DE LOS MATERIALES, PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, BORDILLO DE CONCRETO DE SECCION 10X20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM, PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO SOBRE LA SUPERFICIE, ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 18 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON CONCRETO fc=150kg/cm2, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR TUBERIA, PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 5 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO SOBRE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: COLOCACION Y SUMINISTRO DE CAPA VEGETAL DE 7 CM, SUMINISTRO Y PLANTADO DE DURANTA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBUSTO VIOLETA FILIPINA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE PALMERA ARECA, INCLUYE: EXCAVACION, VARA DE APOYO PARA SOPORTAR LA LLUVIA Y EL VIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION, SUMINISTRO Y PLANTADO DE PALMERA SICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO PARQUE DE FAROLES DE LED INCLUYENDO POSTE Y BASE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12, CENTRO DE CARGA SQUARE QO4, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 40 AMPERES, SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO MULTIPLE MODELO DOMINOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MODELO VALDIVIA O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA MODELO OXXO, DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMINA GALVATEJA, A UNA ALTURA DE 3.00 M DE ALTURA A 5.00 M DE ALTURA CON RECUPERACION. RETIRO DE MONTEN SIN RECUPERACION 5 M DE ALTURA, DESBASTE MECANICO CON DISCO DE DIAMANTE DE SUELO DE CONCRETO, OBTENIENDO UNA RUGOSIDAD INFERIOR A 2 MM, ELIMINANDO LECHADAS SUPERFICIALES O PINTURAS DETERIORADAS E INCREMENTANDO LA POROSIDAD SUPERFICIAL DEL CONCRETO PARA PROCEDER POSTERIORMENTE A LA APLICACION DE UN REVESTIMIENTO DE CONCRETO. PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO SECCION DE 1.20 x 1.20 M Y 20CM DE ESPESOR VAR. DE 1/2 EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO ARMADO SECCION DE 50x50cm Y 1.00M DE ALTURA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 6 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No.3 A CADA 15 CM, COLUMNA DE CONCRETO DE SECCION 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4 @15 CM, TRABE DE COCRTETO ARMADO DE SECCION 50 X 20 CM. Y 9.83 M, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 10 VARILLA DEL #4 1/2", Y 79.71KG DE VARILLA DEL 3 3/8", MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMAZON CASTILLO DE SECCION 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y 2 VARILLA DE 3/8", SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO PARQUE DE FAROLES DE LED INCLUYENDO POSTE Y BASE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12, CENTRO DE CARGA SQUARE QO4, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MODELO VALDIVIA O SIMILAR, DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMINA GALVATEJA, A UNA ALTURA DE 3.00 M DE ALTURA A 5.00 M DE ALTURA CON RECUPERACION. DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMINA GALVATEJA, A UNA ALTURA DE 3.00 M DE ALTURA A 5.00 M DE ALTURA CON RECUPERACION, DESBASTE MECANICO CON DISCO DE DIAMANTE DE SUELO DE CONCRETO, OBTENIENDO UNA RUGOSIDAD INFERIOR A 2 MM, MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CONSTRUCCION Y FORJADO DE ARCO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLA DE 3/8", SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.14, SUMINISTRO E INSTALACION DE GALVATEJA ROJA CAL. 26, SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PVC DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, RETIRO DE LAMINO CINTRUM SIN RECUPERACION 5M A 6M, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR TUBERIA, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM.UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO SECCION DE 1.20 x 1.20 M Y 20CM DE ESPESOR VAR. DE 1/2 EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO ARMADO SECCION DE 50x50cm Y 1.00M DE ALTURA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 6 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No.3 A CADA 15 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE PARA PARQUE TIPO FAROL, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 7.00X.30X.30 REFORZADA CON VARILLAS DE 5/8 @20 CM.



AYUNTAMIENTO DE OCAMPO
SECRETARÍA DE OCAMPO
OPINAS PUBLICAS
2022 - 2025





DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

RFC. CAAF8207255V6

ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.





DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

RFC. CAAF8207255V6

ENTREGA

 POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECIBE

H. Ayuntamiento municipal



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO



AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

H. Ayuntamiento municipal

TESORERO MUNICIPAL



C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS



ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO