



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
 DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A DE C.V  
**DOMICILIO:** CARR. FEDERAL AL MIRADOR CONS N.º 61909 COLONIA EL MIRADOR MAXACAPAN  
**CIUDAD:** CATEMACO VER. CP 95870  
**R. F. C.:** PPE1012101A1



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO"

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2022300730018	<b>Modalidad de Contratación</b> Invitación Restringida	
<b>Monto del Contrato:</b> \$ 783,682.30	<b>Fecha de inicio</b> 08/09/22	<b>Fecha de término</b> 24/10/22
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FIS MDF/0018/22	<b>Compañía Afianzadora:</b> CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> 21796506	<b>Fecha:</b> 30/08/22
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 2179447	<b>Fecha:</b> 30/08/22





**PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.**  
 PROYECTOS. CIMENTACIONES. ARQUITECTURA. MANTENIMIENTO

**INVERSIÓN:**


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC
\$ 783,682.30	\$ 783,682.30	0.00	0.00



**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO. EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 10X15-4, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN MURO DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-4, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-4, MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 2.0 CM, BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR, PERFILADO A UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PILIDO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA (PECHO PALOMA), SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1.0 M X 1.0 M, A BASE DE ALUMINIO BLANCO DE 2" CON UNA HOJA FILA Y UNA CORREDIZA, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 CAL. 20 EN ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA R-72 ZINTROALUM CAL. 32, SUJETADA CON ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2", SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: FOCO INCANDESCENTE, BASE SOQUET, CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA, SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 Y MANGERA POLIFLEX DE 1/2".

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
**ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA**  
 SUPERVISOR DE OBRAS

  
**ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

**C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI**  
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

AYUNTAMIENTO DE  
 HUEYAPAN DE OCAMPO  
**OBRAS PUBLICAS**  
 2022 - 2025

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL





**PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.**  
PROYECTOS. CIMENTACIONES. ARQUITECTURA. MANTENIMIENTO

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

**C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI**  
**RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA**

**RECÍBE**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,**

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ**  
PRESIDENCIA  
2022 - 2025

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
**ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO**  
AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
SUPERVISOR DE OBRAS  
2022 - 2025.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL  
**C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO**  
TESORERÍA  
2022 - 2025

**ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA**