



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ  
**DOMICILIO:** BELISARIO DOMINGUEZ N°116 COLONIA CENTRO.  
**CIUDAD:** SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700  
**R. F. C.:** VECJ8219105Y9.



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO"

**DATOS DE LA OBRA:**

<b>Número de Obra:</b> 2022300730043	<b>Modalidad de Contratación</b> Invitación Restringida	
<b>Monto del Contrato:</b> \$ 783,692.30	<b>Fecha de inicio</b> 10/08/2022	<b>Fecha de término</b> 26/09/2022
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FISMDF/0043/22	<b>Compañía Afianzadora:</b> Aseguradora aserta S.A de C.V	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> 2696760	<b>Fecha:</b> 05/08/22
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 2696765	<b>Fecha:</b> 05/08/22



AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
OBRAS PUBLICAS  
2022 - 2025



**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 783,692.30	\$ 783,692.30	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO. EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS, CADENA DE DESPLANTE DE 13 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 10X15-4, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN MURO DE 13 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-4, CADENA DE CERRAMIENTO DE 13 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-4, MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM, BOQUILLAS DE 13 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR, PERFILADO A UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F' C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDRURA (PECHO PALOMA), SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1.0 M X 1.0 M A BASE DE ALUMINIO BLANCO DE 2" CON UNA HOJA FIJA Y UNA CORREDIZA, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 CAL. 20 EN ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA R-72 ZINTROALUM CAL. 32 SUJETADA CON ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2", SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS. INCLUYE: FOCO INCANDESCENTE, BASE SOQUET, CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", MANGA DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA, SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 Y MANGERA POLIFLEX DE 1/2".

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
**ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA**  
 SUPERVISOR DE OBRAS

  
**ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 AYUNTAMIENTO DE  
 HUEYAPAN DE OCAMPO  
**OBRAS PÚBLICAS**  
 2022 - 2025

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
**C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ**  
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER



RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

### ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

**C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ**  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

### RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA

Pág. 3 de 3