

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: DELIA LOPEZ AVENDAÑO
DOMICILIO: RIO ATOYAC N°45 COLONIA TLALCUALOYA.
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP. 96729
R. F. C.: LOAD700925RJ7



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL HIDALGO COLONIA CENTRO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730086	Modalidad de Contratación Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$ 547,782.01	Fecha de inicio 11/10/2022	Fecha de término 21/10/2022
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0086/22	Compañía Afianzadora: AESGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: ---
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 10019-08933-6	Fecha: 10/10/22

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 547,782.01	\$ 547,782.01	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CORTE PARA LINEA SUBTERANEA DE TUBERIA PLUVIAL EN PAVIMENTO Y BANQUETA, DEMOLICION A MANO DE GUARNICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, ACARREO AL 1ER KILOMETRO EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7m3, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4 DE 8 CM. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELADO DE CAMA DE ARENA DE MEDANO DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PAD CORRUGADO EN SU EXTERIOR E INTERIOR DE 15" DE DIAMETRO, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), ACARREO EN CAMION 1er KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO CAMINO DE LOMERIA SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSA REVESTIDO, RELLENO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR BAILARINA AL 90%, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION, CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.35 X 1.70 X 0.8 M. DE PROFUNDIDAD MEDIDA INTERIOR, HECHA CON BLOCK MACIZO DE 10 X 20 X 40 CM, CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 1.00 X 1.20 X 0.95 M. DE PROFUNDIDAD MEDIDA INTERIOR, HECHA CON BLOCK MACIZO DE 10 X 20 X 40 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO DE 0.60 MT. DE DIAMETRO PARA POZOS DE VISITA POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS. POZO DE VISITA TIPO "COMUN", DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA CON MUROS DE TABIQUE DE 25 CM DE ESPESOR A TIZON, DIAMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS. TRAGA TORMENTA DE 5.00 M DE LARGO, 1.50 M DE ANCHO Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 1/2" @20CM EN AMBOS SENTIDOS, ESPESOR DE 20 CM, PARRILLA ARMADA CON ANGULO 3X3X1/4 CON MARCO Y CONTRAMARCO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, OPERACION DE TENDIDO, ONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO.


EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO
 SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. DELIA LOPEZ AVENDAÑO
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER





RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. DELIA LOPEZ AVENDAÑO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.P. JUAN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO
TESORERÍA
2022 - 2025

ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO

