


MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO

Matias Romero # 9 , Barrio San Francisco - CP 95710 - TEL. CEL. : 2291682761
San Andrés Tuxtla , Ver.
R.F.C. MECM730625BA9



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.




ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO
DOMICILIO: MATIAS ROMERO N°9 COLONIA SAN FRANCISCO
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95710
R. F. C.: MECM730625BA9.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 3 Y CALLE MEXICO COLONIA CHICAGO"




DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2022300730087	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,933,408.98	Fecha de inicio 11/08/2022	Fecha de término 09/09/2022
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0087/22	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2697156	Fecha: 05/08/22
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2697158	Fecha: 05/08/22

MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO

Matias Romero # 9 , Barrio San Francisco - CP 95710 - TEL. CEL. : 2291682761

San Andrés Tuxtla , Ver.
R.F.C. MECM730625BA9



INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1'933,108.98	\$ 1'933,408.98	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3, EXCAVACION CON MAQUINA CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO I-A, 100% TIERRA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, INCLUYE: ADICION DE AGUA PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO, REGLEADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, INCLUYE: ADICION DE AGUA PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO, REGLEADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLAS DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM, CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM.

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:


ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


NOVIEMBRE
OBRA
2022

MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO

Matias Romero # 9 , Barrio San Francisco - CP 95710 - TEL. CEL. : 2291682761
San Andrés Tuxtla , Ver.
R.F.C. MECM730625BA9



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA


UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ~~TOTALMENTE~~ TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DEBEN SER LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA







