


COMERCIALIZADORA & CONSTRUCTORA APZAR

PROP.: HARIM Yael ZARIÑANA LOPEZ

RFC: ZALH941027ILO



CONSTRUCCIONES DE: OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, CALLES EN TERRACERÍA, PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PINTURA EN GENERAL, EDIFICACIONES, PERFORACIÓN Y ARRENDAMIENTOS GENERALES

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE CASTRO MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 02 DE JUNIO DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE,



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: HARIM Yael ZARIÑANA LOPEZ
DOMICILIO: RIO ATOYAC N°45 COLONIA JARDINES DE TLALCUALEYA
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP 96729
R. F. C.: ZALH941027ILO.


CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730003	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 949,327.20	Fecha de inicio 04/04/2023	Fecha de término 02/06/2023
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0003/23	Compañía Afianzadora: Aseguradora aserta S.A de C.V	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 10019-09280-0	Fecha: 29/03/23
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 10019-09281-5	Fecha: 29/03/23


Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



COMERCIALIZADORA & CONSTRUCTORA APZAR

PROP.: HARIM Yael ZARIÑANA LOPEZ

RFC: ZALH941027ILO



CONSTRUCCIONES DE: OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, CALLES EN TERRACERÍA, PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, PINTURA EN GENERAL, EDIFICACIONES, PERFORACIÓN Y ARRENDAMIENTOS GENERALES

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 949,327.20	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE CONSTRUYEN 10 CUARTOS PARA BAÑO: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, DE SECCION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE SECCION DE 30X30X50 CM REFORZADO CON VS# 3 A CADA 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4", DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 12 x 20CM REFORZADA CON ARMEX DE 10X15-6 CM, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS; DE ESPESOR. CASTILLO EN MURO DE 10 x 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 8X15-6 CM, RELLENO DE CONCRETO Y/O SIMILAR DE 10X20X40 CM. EN 10 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 10X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX DE 8X15-6 CM, BOQUILLAS DE 15 CMS DE ACERO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 1.5 CM DE ESPESOR. LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 15 CMS. EN SU LADO MAS LARGO, DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO, INCLUYE: GOTERO PERIMETRAL FORJADO CON CHAFLAN DE MADERA DE 11 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ACABADO PULIDO, BASE PARA TINACO DE BLOQUE DE CONCRETO Y/O SIMILAR DE 10X20X40 CM. EN ESPESOR DE 10 CM ASENTADO Y APALANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARAMADO CON VS# 3 A CADA 0.15 CM EN AMBOS SENTIDOS DE 1.20M X 1.20M CON ESPESOR DE 10 CM, APALANADO CON MORTERO DE MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA ISMA PINTURAS DE PINTURA ISMA VIN EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3M DE ALTURA, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO DE 13MM. Y/O 19MM. EN ALIMENTACIONE, SALIDA SANITARIA PARA WC Y COLADERAS CON TUBERIA DE PVC DE 4" Y 2", MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC, TANQUE BAJO DE 6 LTS., COLOR BLANCO, MARCA CERAMOSA O SIMILAR INCLUYE: PIAS, HERRAJES, CUELLO DE CERA, COFLEX, LLAVE DE CONTROL, ASIENTO ECONOMICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MCA CERAMOSA O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA ECONOMICA SUMINISTRO, ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS DE LAVABO MCA CERAMOSA O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA ECONOMICA PVC DE 1/2" PARA CONEXIÓN DE TINACO. FOSA SÉPTICA, SECCIÓN 1.50 X 2.70 M MEDIDAS EXTERIORES, DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE BLOQUE HUECO DE 10 x 20 x 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:5 EN ESPESOR DE 10 CM COLOCADO INTERCALADO EN AREA DE FILTRO DE GRAVA DEJANDO ESPACIOS DE 20 CM. HASTA 1.40 M DE ALTURA INCLUYE: EXCAVACIÓN, CADENAS, CASTILLOS, RELLENO, LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6-6.6 DE 8 CMS. DE ESPESOR, CON TAPA DE 60x40 CM. DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/16" Y 1" X 3/16" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10,10-10,10 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, EL MARCO ES COLADO MONOLITICAMENTE CON LA LOSA, INC., TUBO DE VENTILACIÓN DE PVC DE 2", INTERCONEXIÓN CON TUBO DE PVC DE 4"Ø, FILTRO DE GRAVA DE 40 CM DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SALIDA DE CENTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, INCLUYE: POLIDUCTO DE 3/4", CABLE THW CAL. 12, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, PUERTA DE ALUMINIO BLANCO LINEA 3" DE SECCION DE 0.70 X 2.10M, VENTANA DE ALUMINIO DE 0.60 X 0.40 M CON UNA HOJA CORREDIZA CRISTAL DE 3 MM


EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. HARIM Yael ZARIÑANA LOPEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025



CONSTRUCCIONES DE: OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, CALLES EN TERRACERÍA, PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PINTURA EN GENERAL, EDIFICACIONES, PERFORACIÓN Y ARRENDAMIENTOS GENERALES

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:



C. HARIM Yael ZARIÑANA LOPEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE


POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ


TESORERO MUNICIPAL
C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
SUPERVISOR DE OBRAS
ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
