


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD Y DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 28 DE MARZO DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: ISAIAS ANTEMATE GOLPE DOMICILIO: LOS CEDROS S/N COLONIA BELEN GRANDE CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95870 R. F. C.: AEGU950306UG4	
--	--

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:


"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIANO MATAMOROS ENTRE MELCHOR OCAMPO E INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730020	Modalidad de Contratación Invitacion Restringida	
Monto del Contrato: \$ 2,291,355.03 + CONVENIO = \$2,2357,651.12	Fecha de inicio 17/02/23	Fecha de término 28/03/23
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0020/23	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2765818	Fecha: 14/02/23
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2765824	Fecha: 14/02/23



Pág. 1 de 3
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025



INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 2,357,651.12	FASIMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICIÓN EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO, POR MEDIOS MECANICOS. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, INCLUYE: ADICION DE AGUA PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO, REGLEADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN BARRA DE AMARRES CON VARILLAS DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACIÓN DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO. CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICION PARA DESARROLLO DE 30 CM INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. BELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE ONRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO Y A VOLTEADOR SOBRE LA SUPERFICIE. INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.O.T). LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN





LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



RECÍBE

PO R EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,
PRESIDENTE MUNICIPAL
CP. JUAN GÓMEZ MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
SUPERVISOR DE OBRAS
2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES

