



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: LIZZET CHACHA PALMA
DOMICILIO: CIRCUITO BEATRIZ VIUDA DE ALEMAN S/N COLONIA MIGUEL ALEMAN
CIUDAD: SANTIAGO TUXTLA VER. CP 95830.
R. F. C.: CAPL7806185T9.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES GALEANA Y CONSTITUCION COLONIA CENTRO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730024	Modalidad de Contratación	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 853,002.26	Fecha de inicio 06/03/2023	Fecha de término 24/03/2023
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0024/23	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha:
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2771252	Fecha: 02/03/23






INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 853,002.26	\$ FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACION A AMANO EN CEPAS HASTA 2. M DE PROFUNDIDAD, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 CON ACABADO APARENTE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. RELLENO COMPACTADO CON PISON EN CAPAS DE 20CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO CON PISON EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

TERRACERIA. ESCARIFICADO DE CAPA BASE EXISTENTES HASTA 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES. ACARREO AL 1ER KM EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y KILOMETRO SUBSECUENTE, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL DE BANCO.

PAVIMENTACION. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO FC 250 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO CON BASTILLO METALICO, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8 DE DIAMETRO DE 30 CM, LOGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5 A CADA 3 M INCLUYE SELLADO CON ASFALTO. CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE PREMEZCLADO DE FC=150KG/CM DE ACUERDO A SECCIONES INDICADAS EN PROYECTO 1.20 M DE DESARROLLO DE 5 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA FIANL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A



ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. LIZZET CHACHA PALMA
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN



LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. LIZZET CHACHA PALMA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

SUPERVISOR DE OBRAS 2022-2025

ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ

