



# COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"

PROP. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ RFC: SAGR790405Q75

REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEIO, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 31 DE MAYO DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA, PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ  
DOMICILIO: NICOLAS BRAVO N°48 COLONIA INSURGENTES NORTE.  
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP 96710  
R. F. C.: SAGR790405Q75.

HUEYAPAN DE OCAMPO  
TESORERÍA  
2022 - 2025

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:


"CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730016	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1'145,222.44	Fecha de inicio 10/04/23	Fecha de término 31/05/2023
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0016/23	Compañía Afianzadora: Aseguradora aserta S.A de C.V	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 10019-09292-3	Fecha: 03/04/23
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 10019-09291-4	Fecha: 03/04/23



Rey David







# COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"

PROP. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ RFC: SAGR790405Q75

REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTE0, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

## INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1'145,222.44	FAISMUN	0.00	0.00

## DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE F'Y=4200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO CON SONOTUBO, CIMBRA EN CADENA DE DESPLANTE, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMENTACION, HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADOS, VIBRADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 3/16" SOBRE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, AHOGADA CON VARILLAS DE ACERO DE No. 4, HASTA LA ALTURA DE 4.00 M., INCLUYE: ANDAMIO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN CAJA DE CARGA 20 CM X 15CM A BASE DE MONTENES DE 8" X 2" CALIBRE 14, INCLUYE: ACARREOS, SOLDADURA, PINTURA EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALÓN GALVANIZADO CAL. 12 CON FABRICACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA CUERDA SUPERIOR INFERIOR EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 3/16"), INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, CORTES, HABILITADO DE ANGULOS, ANDAMIO, PROTECCION ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, FABRICACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA MONTENES Y DIAGONALES EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 1/8"), @ 80 CM, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, CORTES, HABILITADO DE ANGULOS, ANDAMIO, PROTECCION ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTROALUM CAL. 20 TROQUELADO EN FRIO PARA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, DOS VALLES, ATORNILLABLE INCLUYE: SELLADOR HASTA 8.00 M DE ALTURA, ACARREO DE MATERIALES Y EQUIPO AL SITIO DE LA OBRA. PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANO) EN COLUMNAS, HASTA 12.00 MTS. DE ALTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA ELECTRICA Y MECANICAMENTE CON SOLDADURA CADWELL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 200 W LED IP 65 O PARECIDO, INCLUYE CABLEADO HASTA 1 METROS Y TODO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR INC. HINCADO, PLOMEADO, CEPA, CONCRETO CICLOPEO EN BASE, VARILLA PARA TIERRA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CABLE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERIA POLIFLEX, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS PLASTICAS, ABARZADERAS, CABLES CALIBRE 10 DOS FASES Y 12 UNA FASE DESARROLLO 10 M POR CALIBRE, CURVAS, COPLES, ALAMBRE GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO. SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TUBERIA POLIFLEX, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS PLASTICAS, ABARZADERAS, CABLES CALIBRE 10 DOS FASES Y 12 UNA FASE DESARROLLO 10 M POR CALIBRE, COPLES, PLACA, CONTACTO, ALAMBRE GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADO, SUMINISTRO Y COLOCACION AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, INC. CABLE THW A 105°C., CALIBRE 12 DOS FASES Y UN NEUTRO. T. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES


HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**PRESIDENCIA**

CALLE NICOLAS BRAVO #48 CP 2022-2025 SURGENTES NORTE MINATITLAN, VER.

Pág. 2 de 4

AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
**OBRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025






## COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"

PROP. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ RFC: SAGR790405Q75

REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTE, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA  
SUPERVISOR DE OBRAS

  
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN DE OCAMPO

OBRAS PUBLICAS  
2022 - 2025

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.



EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.





HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2022 - 2025



# COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"

PROP. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ RFC: SAGR790405Q75

REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEIO, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

## ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

*Rey David*

C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA


## RECIBE



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**PRESIDENCIA**  
GONZALEZ MARTINEZ  
2022 - 2025



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
**OBRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO  
**TESORERÍA**  
2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA