



### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 10 DE MAYO DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** DELIA LOPEZ AVENDAÑO  
**DOMICILIO:** RIO ATOYAC N°45 COLONIA TLALCUALOYA.  
**CIUDAD:** MINATITLAN VER. CP. 96729  
**R. F. C.:** LOAD700925RJ7

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO"


DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730017	Modalidad de Contratación	
	Invitación Directa	
Monto del Contrato: \$ 843,160.85	Fecha de inicio 10/04/23	Fecha de término 10/05/23
	No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0017/23	
ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V GRUPO FINANCIERO ASERTA		
Fianza de anticipo	N. Folio. No se otorga	Fecha --
Fianza por cumplimiento	N. Folio. 10019-09291-4	Fecha 03/04/23



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
Pág. 1 de 1  
**OBRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025



**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 843,160.85	FAISMUN	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN ÁREAS DE TRABAJO, DESPALME A MANO DE HASTA 5 CM. EN MATERIAL TIPO II, DESPERDIANDO EL MATERIAL. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CARREO KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA, PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO. PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CONSTRUCCION DE JUNTA LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MMX 5.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE VOLEYBOL, A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2" DE DIAMETRO, 2.45 M. DE ALTURA, ACABADO PRIMARIO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO A 2 MANOS, AHOGADO EN TUBERIA DE DE 3" ATORNILLADO Y OREJAS PARA AMARRAR RED. INCLUYE: RED, BALONES MARCA VOIT O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES Y EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE RIO, CARA ROSTREADA A UNA ALTURA DE 3.52 HASTA 6.02 M Y UN ESPESOR DE 1.40 M., ASENTADA CON MORTERO CEMENT- ARENA 1:4, INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A ESTACION A 20 MTS. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACARREO EN CAMION DE 7 M3 A 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA, PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO (P.U.O.T.)



TESORERÍA 2022 - 2025

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
 ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA  
 SUPERVISOR DE OBRAS

  
 ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
 C. DELIA LOPEZ AVENDAÑO  
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN





LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

**C. DELIA LOPEZ AVENDAÑO**  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

**RECÍBE**

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
  
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO  
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO  
**OBRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL  
  
C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
**TESORERÍA**  
2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS  
  
ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA

MANUEL  
EZ Y ROMERO  
SUPERVISOR EXTERNO  
suministrosyconstruccionelopez@outlook.com