



**CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADA,  
ELECTRICAS, Y URBANIZACION**

REYNA ISABEL RAMOS FERMAN  
LAGUNA DE NOGALES OESTE #181, COL. LAGOS DE PUENTE MORENO,  
FRACC. PUENTE MORENO, MEDILLIN DE BRAVO C.P. 94274  
RFC: RAFR8301065K1 CURP: RAFR830106MVZMRY07

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO  
DOMICILIO: MATIAS ROMERO N°9 COLONIA SAN FRANCISCO.  
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95710  
R. F. C.: MECM7306258A9.




CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730065	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 867,776.20	Fecha de inicio 15/05/2023	Fecha de término 03/07/2023
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0065/23	Compañía Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEURADORA DE CAUCION, S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2214970	Fecha: 09/05/23
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2214973	Fecha: 09/05/23





**CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADA,  
ELECTRICAS, Y URBANIZACION**

REYNA ISABEL RAMOS FERMAN  
LAGUNA DE NOGALES OESTE #181, COL. LAGOS DE PUENTE MORENO,  
FRACC. PUENTE MORENO, MEDILLIN DE BRAVO C.P. 94274  
RFC: RAFR8301065K1 CURP: RAFR830106MVZMR907

**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 867,776.20	FAISMUN	0.00	0.00



**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA:  
 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO  
 CON DADO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2  
 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE 3/8"  
 EN AMBOS SENTIDOS, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"  
 REFORZADO CON ARMEX 10X15-6, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. RELLENO  
 COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN  
 MURO DE 13 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-6, INCLUYE: CIMBRA  
 COMÚN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CADENA DE CERRAMIENTO DE 13 X 20 CM.,  
 CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-6, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA,  
 MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. MURO DE BLOQUE DE CONCRETO HUECO Y/O SIMILAR 10 X 20 X 40  
 CM. EN 13 CM, BOQUILLAS DE 13 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, PERFILADO A UNA  
 ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL  
 F'C=150, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, UNA  
 MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO  
 Y COLOCACION DE MOLDURA (PECHO PALOMA) EN VANO DE VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO  
 BLANCO DE 90x2.10 DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3". INCLUYE: MARCO Y CHAPA DE SOBREPONER  
 MOD. 175, INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA  
 EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1.0 M X 1.0 M A, SUMINISTRO Y  
 COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 CAL. 20 EN ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA R-72 ZINTROALUM CAL.  
 32, SUJETADA CON ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,  
 HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVATEJA, ROJO JANITZIO CAL. 26 SUJETADA CON  
 ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SALIDA PARA  
 ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: FOCO INCANDESCENTE, BASE SOQUET, CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE  
 1/2", APAGADOR, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE  
 THW CAL. 12.

HUEYAPAN DE OCAMPO  
TESORERÍA  
2022 - 2025

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO  
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. REYNA ISABEL RAMOS FERMAN  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
OBRAS PÚBLICAS  
2022 - 2025





**CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADA,  
ELECTRICAS, Y URBANIZACION**

REYNA ISABEL RAMOS FERMAN  
LAGUNA DE NOGALES OESTE #181, COL. LAGOS DE PUENTE MORENO,  
FRACC. PUENTE MORENO, MEDELLIN DE BRAVO C.P. 94274  
RFC: RAFR8301065K1 CURP: RAFR830106MVZMRY07

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA**

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

  
C. REYNA ISABEL RAMOS FERMAN  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



**RECÍBI**

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARÍN QUEVEDO

AYUNTAMIENTO DE  
SUPERVISOR DE OBRAS



ING. SARA DOMÍNGUEZ MARIANO