


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JUAN MIGUEL PULIDO GRACIA
DOMICILIO: ZENON A RIOS N° 216 COLONIA CENTRO
CIUDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO VER. CP 95865
R. F. C.: PUGJ760623QN3.



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730027	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 785,295.38	Fecha de inicio 07/07/2023	Fecha de término 31/08/2023
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0027/23	Compañía Afianzadora: Aseguradora aserta S.A de C.V	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 10019-09514-0	Fecha: 03/07/23
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 10019-09515-9	Fecha: 03/07/23



INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 785,295.38	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO, DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINO PLANO POR ASFALTO, INCLUYE: CARGA A CAMION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO DE ASFALTO Y LOMERIO SUAVEY REVESTIDO, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE F'Y=4200KG/CM2. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE F'Y=4200KG/CM2. CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20 X 30 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2, CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO CON SONOTUBO, ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO EN CIMENTACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONSTRUCCION DE PLVC-1 Y PLVC-2, PARA COLOCACION DE CONTRAVIENTOS A BASE DE ANGULO A.C. DE 4" X 3/8" Y PLACA A.C. DE 1/4" DE 20 X 30 CMS., CON UN BARRENO DE 5/8" EN ANGULO, Y REFUERZO DOBLE DE PLACA DE 1/4" DE 10X 5 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE CARGA EN SENTIDO TRANSVERSAL CON MONTEN DE 6" X 2" CAL. 12 SOLDADOS SEGÚN DISEÑO CON ELECTRODO 6013 Y REFUERZOS HORIZONTAL Y VERTICAL CON MONTEN DE 6" X 2" CAL. 12. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES A BASE DE VARILLA LISA DE 1/2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 3" X 1 1/2" CAL. 14 EN FORMA HORIZONTAL, A UNA ALTURA DE 3.00 A 4.20 MTS. A UNA SEPARACION DE 80 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE PARA LAMINA R-72, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA EXAGONAL TIPO MR-12 ALTA RESISTENCIA CON ARANDELA A-12, PARA TENSAR LOS CONTRAVIENTOS, HASTA UNA ALTURA DE 5.60 MTS., PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANO) EN COLUMNAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA ELECTRICA Y MECANICAMENTE CON SOLDADURA CADWELL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR, SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERIA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS PLASTICAS, ABARZADERAS, CABLES CALIBRE 10 DOS FASES Y 12 UNA FASE DESARROLLO 18 M POR CALIBRE, CURVAS, COPLES, ALAMBRE GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO. SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERIA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS PLASTICAS, ABARZADERAS, CABLES CALIBRE 10 DOS FASES Y 12 UNA FASE DESARROLLO 18 M POR CALIBRE, CURVAS, COPLES, ALAMBRE GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.

ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL GAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRA PUBLICAS
2022--2025

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. JUAN MIGUEL PULIDO GRACIA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA


UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:



C. JUAN MIGUEL PULIDO GRACIA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBI

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES