

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: ISAIAS ANTEMATE GOLPE
DOMICILIO: LOS CEDROS S/N COLONIA BELEN GRANDE
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95870
R. F. C.: AEGU950306UG4




CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, COLONIA JUAREZ"


DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730036	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 3,064,929.82	Fecha de inicio 21/07/2023	Fecha de término 03/11/2023
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0036/23	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2813718	Fecha: 17/07/23
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2813732	Fecha: 17/07/23



[Signature]

[Signature]



INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 3,064,929.82	FASIMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 100 KMS EQUIPO CON CAPACIDAD DE HASTA 450 MTS DE PROFUNDIDAD, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 MTS. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA PREPARACION DE LODOS DE PERFORACION PARA BETONITA, EN MATERIAL COMUN DE 4 X 4 X 4 DE PROFUNDIDAD, PREPARACION DE LODOS PARA PERFORACION CON AGUA DULCE Y BETONITA, SIN ADITIVOS QUIMICOS Y 36 SEG DE VISCOSIDAD, ACARREO DE AGUA EN CAMION TANQUE DE 10 LT.A 5 KMS. DE DISTANCIA APROXIMADO, PERFORACION EXPLORATORIA CON BARRENA DE 12 1/4 DE DIAM. Y 100 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL 2 Y 3, REGISTRO ELECTRICO CONGRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL DE 0 A 120.0 MTS. DE PROFUNDIDAD, AMPLIACION DE PERFORACION DE 12 1/4" A 18" DE DIAMETRO Y 120 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL 2 Y 3, AMPLIACION DE PERFORACION DE 18" DE DIAMETRO Y 100 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL 2 Y 3, AMPLIACION DE PERFORACION DE 22" A 30" DE DIAMETRO Y 12 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL 2 Y 3, TRASLADO DE TUBERIA PARA ADEME DE LA FABRICA DE TUBO HASTA EL PUNTO DE LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE UNA SOLA COSTURA, DE 12" DE DIAMETRO POR 1/4" DE ESPESOR PARA ADEME DE POZO SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO. SUMINISTRO Y COLCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON TIPO CANASTILLA DE 12" PULGADA DE DIAMETRO 1/4 DE ESPESOR PARA ADEME DE POZO SOLDANDO LAS JUNTASCON DOBLE ARCO ELECTRICO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA CON GRANULOMETRIA CONTROLADA DE 1/8" A 3/16" PARA POZO PROFUNDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 50 HP DE 6" PULGADAS DE DIAMETRO MARCA FRANKLIN ELECTRONIC. INCLUYE: BOMBA, MOTOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE EXPULSION AIRE DE 12 MM (1/2") SILIMILAR AL MODELO RAV-1 PUESTA EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

MUEYAPAN DE OCAIMPO, VER.
TESORERIA
2022 - 2025

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

[Signature]

MUEYAPAN DE OCAIMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



PRESIDENTE MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA GOMEZ MARTINEZ
2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO



RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES