



INGENIERIA Y PROYECTOS LOS TUXTLAS

JOSE ALBERTO VELASCO CABADA

R.F.C. VECA881007TXA



AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO


EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZAL, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JOSE ALBERTO VELASCO CABADA
DOMICILIO: SAN LUIS POTOSI N°228 COLONIA BUENA VISTA
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA, VER- C.P. 95790
R. F. C.: VECA881007TXA

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE, 16 DE SEPTIEMBRE Y DIAZ MIRON”



AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

DATOS DE LA OBRA:

Número de obra: 2023300730015	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato \$ 2,790,406.85	Fecha de inicio 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	Fecha de Término 22 DE OCTUBRE DEL 2023
No. De Contrato HUEY/FAISMUN/0015/23	Compañía Afianzadora: SOFIMEX	
Fianza de Anticipo	No. De Folio: 2835910	Fecha: 19/09/2023
Fianza por cumplimiento	No. De Folio: 2835920	Fecha: 19/09/2023

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025



INGENIERIA Y PROYECTOS LOS TUXTLAS

JOSE ALBERTO VELASCO CABADA

R.F.C. VECAS881007TKA

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL	PARTIC.
\$ 2,790,406.85	FAISMUN	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO INCLUYE: VOLTEO CON PALA. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICION PARA DDESARROLLO DE 30 CM INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A MANO INCLUYE: VOLTEO CON PALA. ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7M3 CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA AL (90%) PROCTOR INCLUYE: VOLTEO CON PALA. BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4 DE 8 CM. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.) RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A MANO INCLUYE: VOLTEO CON PALA. ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7M3 CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO. ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3. SUMINISTRO Y TENDIDO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7M3 CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO Y REGLADO, CURADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8", DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. INCLUYE: ENGRASADO. CONSTRUCCION DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MMX 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.



Jose Alberto Velasco Cabada



INGENIERIA Y PROYECTOS LOS TUXTLAS

JOSE ALBERTO VELASCO CABADA

R.F.C. VEC4881007TKA

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA


ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**


C. JOSE ALBERTO VELASCO CABADA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA





INGENIERIA Y PROYECTOS LOS TUXTLAS

JOSE ALBERTO VELASCO CABADA

R.F.C. VEC4881007TKA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025



TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO