

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: ROSARIO NATOLI MARTINEZ
DOMICILIO: DANTE DELGADO N°49 COLONIA DANTE DELGADO RANAURO.
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP 96710
R. F. C.: NAMR731005L47.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO."

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730029	Modalidad de Contratación 2022 - 2025	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,145,222.44 + CONVENIO \$204.694.88 = \$1.349.917.32	Fecha de inicio 07/08/2023	Fecha de término 05/10/2023
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0029/23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V	
FIANZA DE ANTICIPO	No. Folio: 10019-09577-1	Fecha: 31/07/23
FIANZA POR CUMPLIMIENTO	Nº Folio: 10019-09578-0	Fecha: 31/07/23

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA

Dante Delgado Ranauro 49 Col. Framboyan , Minatitlan, 2022 - 2025. 96710
E-mail: servicios_acabadosmartinez@outlook.com

Pág. 1 de 3

R.F.C. NAMR731005L47

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,349,917.32	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO CON SONOTUBO, CIMBRA EN CADENA DE DESPLANTE, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO EN CIMENTACION, HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADOS, VIBRADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 3/16" SOBRE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, AHOGADA CON VARILLAS DE ACERO DE No. 4, HASTA LA ALTURA DE 4.00 M., INCLUYE: ANDAMIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN CAJA DE CARGA 20 CM X 15CM A BASE DE MONTENES DE 8" X 2" CALIBRE 14, INCLUYE: ACARREOS, SOLDADURA, PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALÓN GALVANIZADO CAL.12 CON 61 CM DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2", INCLUYE: PINTURA FONDO Y COLOR TERMINADO. FABRICACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 3/16"), INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, CORTES, HABILITADO DE ANGULOS, ANDAMIO, PROTECCION ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. FABRICACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA MONTENES Y DIAGONALES EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 1/8"), @ 80 CM, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, CORTES, HABILITADO DE ANGULOS, ANDAMIO, PROTECCION ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTROALUM CAL. 20 TROQUELADO EN FRIJO PARA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, DOS VALLES, ATORNILLABLE INCLUYE: SELLADOR HASTA 8.00 M DE ALTURA, ACARREO DE MATERIALES Y EQUIPO AL SITIO DE LA OBRA. PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANO) EN COLUMNAS, HASTA 12.00 MTS. DE ALTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA ELECTRICA Y MECANICAMENTE CON SOLDADURA CADWELL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 200 W LED IP 65 O PARECIDO INCLUYE CABLEADO HASTA 1 METROS Y TODO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA INSTALACION DE MEDIDOR INC. HINCADO, PLOMEADO, CEPA, CONCRETO CICLOPEO EN BASE, VARILLA PARA TIERRA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CABLE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERIA POLIFLEX, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS PLASTICAS, ABRAZADERAS, CABLES CALIBRE 10 DOS FASES Y 12 UNA FASE DESARROLLO 10 M POR CALIBRE, CURVAS, COPLES, ALAMBRE GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO. SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TUBERIA POLIFLEX, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS PLASTICAS, ABRAZADERAS, CABLES CALIBRE 10 DOS FASES Y 12 UNA FASE DESARROLLO 10 M POR CALIBRE, COPLES, ALAMBRE GUIA, PLACA, CONTACTO, ALAMBRE GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADO, SUMINISTRO Y COLOCACION AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, INC. CABLE THW A 105°C., CALIBRE 12 DOS FASES Y UN NEUTRO. T. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES



[Signature]

ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO
SUPERVISOR DE OBRAS

[Signature]
AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA,

C. ROSARIO NATOLI MARTINEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. ROSARIO NATOLI MARTINEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



RECÍBE

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
CP. **JUAN GÓMEZ MARTINEZ**

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

Dante Delgado Ranauro 49 Col. Framboyan, Minatitlán, Ver. C.P. 96710
E-mail: servicios_acabadosmartinez@outlook.com



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
2022 - 2025
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO