

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO
DOMICILIO: MARIANO ABASOLO 37 COLONIA XOGOYO
CIUDAD: SANTIAGO TUXTLA VER. CP 95832
R. F. C.: CAGE000712JZ5.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARGARTITA MAZA DE JUAREZ, COLONIA JUAREZ"

DATOS DE LA OBRA:

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Número de Obra: 2023300730041 | Modalidad de Contratación Invitación Restringida | |
| Monto del Contrato: \$ 1,651,363.16 | Fecha de inicio 12/06/23 | Fecha de término 05/07/2023 |
| No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0041/23 | Compañía Afianzadora: INSTITUCION DE GARANTIAS S.A | |
| Fianza de Anticipo | No. de Anticipo: 2800290 | Fecha: 07/06/23 |
| Fianza por cumplimiento | No. de Cumplimiento: 2800297 | Fecha: 07/06/23 |

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Pág. 1 de 3


PRESIDENCIA 294 100 7169

R.F.C. CAGE000712JZ5

SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ. C.P. 95832

2022 - 2025

edgar.chg12@outlook.com



INVERSIÓN:

| INVERSIÓN APLICADA | | | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| TOTAL | FONDO | MPAL. | PARTIC. |
| \$ 1,651,363.16 | FAISMUN | 0.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DEMOLICION A MANO DE GUANICION Y BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO, ACARREO EN CAMION 1er KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO CAMINO DE LOMERIA SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIZDA, MONTAÑOSA REVESTIDO, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN BARRA DE AMARRES CON VARILLAS DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACIÓN DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 PREMEZCLADO, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICION PARA DESARROLLO DE 30 CM, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO EN COLOR ROJO OXIDO Y A VOLTEADOR SOBRE LA SUPERFICIE, INCLUYE:CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T). LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES
 SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE
OBRA PUBLICAS
 2022 - 2025



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


 C. EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
 VALENTÍN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 2022 - 2025
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

RECÍBI

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES



AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025