



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ DOMICILIO: BELISARIO DOMINGUEZ N°116 COLONIA CENTRO. CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700 R. F. C.: VECJ8219105Y9.
--



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION
COLONIA JUAREZ"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730042	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,865,964.23	Fecha de inicio 04/04/23	Fecha de término 14/05/23
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0042/23	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2778209	Fecha: 29/03/23
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2778225	Fecha: 29/03/23

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,865,964.23	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:


TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 CM. INCLUYE CIBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION PARA DESARROLLO DE 30 CM INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TRAJO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SUAVEMENTE AFINE DE TALUDES Y FONDO. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BAILA (90%) INCLUYE: VOLTEO CON PALA, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MEDIO 30 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MAQUINA. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO Y REGLADO, CURADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8", DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. INCLUYE: ENGRASADO, CONSTRUCCION DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MMX 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO, CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
 SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


ARQ. VLADIMIR EMMANUEL BENITO RAMIREZ Y ROMERO
 SUPERVISOR EXTERNO

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025


C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN

LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN-FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.


PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PEÑETO

HUEYAPAN DE OCAMPO

TESORERÍA
2022 - 2025

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZAREN QUEVEDO

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO

ING. VLADIMIR EMMANUEL
BENITO RAMIREZ Y ROMERO
SUPERVISOR EXTERNO

Pág. 3 de 3