

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: ROSARIO NATOLI MARTINEZ
DOMICILIO: DANTE DELGADO N°49 COLONIA DANTE DELGADO RANAURO.
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP 96710
R. F. C.: NAMR731005L47.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO."

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730049	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,125,324.00	Fecha de inicio 03/07/2023	Fecha de término 08/09/2023
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0049/23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V GRUPO FINANCIERO ASERTA	
FIANZA DE ANTICIPO	No. Folio: 4066-10282-9	Fecha: 27/06/23
FIANZA POR CUMPLIMIENTO	N° Folio: 40666-10283-0	Fecha: 27/06/23

Dante Delgado Ranauro 49 Col. Framboyan , Minatitlán, Ver. C.P. 96710
E-mail: servicios_acabadosmartinez@outlook.com

R.F.C. NAMR731005L47

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
POR LA FUERZA DE LA LEY
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,125,324.00	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE, (PISO), EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO SECCION DE 50x50cm Y 15CM DE ESPESOR VAR. DE 3/8 EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE CIMENTACION DE 30 X 30 X 50 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ARMADO CON 6 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No.3 A CADA 15cm, CASTILLO DE SECCION 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 18 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREOS 1a. ESTACION A 20.00 M, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., CON VARRILA DEL # 4 Y DEL # 3, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y ESCALONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.14, INCLUYE, SUMINISTRO E INSTALACION DE GALVATEJA ROJA CAL. 26, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE PARA PARQUE TIPO FAROL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12, SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO, SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA, DEMOLICION A MANO DE MURO DE PIEDRA, PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL , AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE CABLE THW CALIBRE 12, SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO, SALIDA PARA CONTACTO CON TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ALFOMBRA SUMINISTRO Y PLANTADO DE MAGUEY MORADO, SUMINISTRO Y PLANTADO DE DURANTA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE PLANTALIRIO PERSA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE PALMERA ARECA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL FRAMBOYAN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PUNTA Y POSTE MODELO VENUS PARA ALUMBRADO DE PARQUE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE 200 WHATS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, INCLUYE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12, CENTRO DE CARGA SQUARE Q04, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1:40, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO SUBE Y BAJA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO COLUMPIO CON RESBALADILLA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA PARA PARQUE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA MODELO URBANO BALANCIN.

ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA,

C. ROSARIO NATOLI MARTINEZ

RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE

Dante Delgado Ranauro 49 Col. Framboyan , Minatitlán, Ver. C.P. 96710 Pág. 2 de 3
E-mail: servicios_acabadosmartinez@outlook.com

R.F.C. NAMR731005L47

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, V.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022 - 2025

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025



AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES