



REYMUNDO NOLASCO BARRON
NOBR900119BJ0

NOBR900119HVZLRY09



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA PALMA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: REYMUNDO NOLASCO BARRON
DOMICILIO: AV. ARBOLEDAS N° 170 INT.B FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS
CIUDAD: ACAYUCAN VER. CP 96010
R. F. C.: NOBR900119BJ0

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO”

DATOS DE LA OBRA:

Número de obra: 2023300730051	Modalidad de Contratación Asignación Directa Municipal	
Monto del Contrato \$ 675,440.56	Fecha de inicio 17 DE ABRIL DEL 2023	Fecha de Término 16 DE MAYO DEL 2023.
No. De Contrato HUEY/FAISMUN/0051/23	Compañía Afianzadora: ASERTA FIANZAS	



(Handwritten signatures)





REYMUENDO NOLASCO BARRON
NOBR9001198J0

NOBR900119HVZLRY09



Fianza de Anticipo	No. De Folio: 4066-09956-5	Fecha: 12/ABRIL/2023
Fianza por cumplimiento	No. De Folio: 4066-09957-2	Fecha: 12/ABRIL/2023

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 675,440.56	FAISMUN-DF	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, EXCAVACION MAQUINA EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOS REVESTIDO, ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO URO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO, CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M., ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, CANASTA DE BASQUET BALL CON PORTERIA DE 3.85 MTS DE ALTURA FABRICADO CON TUBOS DE ACERO AL CARBON DE 4", CON TABLERO PARA BASQUET BALL COMERCIAL DE 1.80 x 1.05 MTS DE ACUERDO A PROYECTO EN PLANO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EXCAVACION, PLANTILLA, CIMENTACION DE ZAPATAS, DADO DE CONCRETO, RELLENO, PLACA BASE, CARTABONES, ANCLAS DE VARILLA LISA, PLACA PARA MONTAJE DE TABLERO, TUERCAS RONDANAS, VARILLAS REDONDAS LISAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRIMARIO CON CROMATO DE ZINC, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, RED, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, BASE PARA POSTE DE VOLEIBOL, A BASE DE UN TUBO GALVANIZADO DE 3 1/2" DE DIAMETRO Y 55 CM. DE LONGITUD, CON UN ANCLA SOLDADA EN LA BASE DE TUBO, DE UN ANGULO DE 1" x 1" x 20 CM AHOGADO EN UN DADO DE CONCRETO DE 30 x 30 X60. COLOCADA A 1.00 MTS., DE DISTANCIA DE LAS LINEAS LATERALES Y SOBRE LA LINEA CENTRAL, APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA PARA DELIMITAR CANCHA DE USOS MULTIPLES, LIMPIEZA GRUESA DE OBRA EN GENERAL



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025



[Handwritten signatures]



REYMUNDO NOLASCO BARRON
NOBR9001198J0

NOBR900119HVZLRY09



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA

ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.






REYMUNDO NOLASCO BARRON
NOBR9001198J0

NOBR900119HVZLRY09



**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

C. REYMUNDO NOLASCO BARRON
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE



PO. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

**PRESIDENTE MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA**

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ



**AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

TESORERO MUNICIPAL



C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

**HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025**

SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES