

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL TIGRE, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JUAN MIGUEL PULIDO GRACIA
DOMICILIO: ZENON A RIOS N° 216 COLONIA CENTRO
CIUDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO VER. CP 95865
R. F. C.: PUGJT760623QN3.


CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730054	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 867,776.20	Fecha de inicio 03/04/23	Fecha de término 22/05/2023
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0054/22	Compañía Afianzadora: Aseguradora esmerita S.A de C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 10019-09278-7	Fecha: 28/03/23
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 10019-09279-0	Fecha: 28/03/23





 AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025


INVERSIÓN:


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 867,776.20	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:


CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS
 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO CON DADO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 10X15-6, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN MURO DE 13 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-6, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CADENA DE CERRAMIENTO DE 13 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-6, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO Y/O SIMILAR 10 X 20 X 40 CM. EN 13 CM. BOQUILLAS DE 13 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, PERFILADO A UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F' C=150, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA (PECHO PALOMA) EN VANO DE VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 90x2.10 DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3". INCLUYE: MARCO Y CHAPA DE SOBREPONER MOD. 175, INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1.0 M X 1.0 M A, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 CAL. 20 EN ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA R-72 ZINTROALUM CAL. 32, SUJETADA CON ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVATEJA, ROJO JANITZIO CAL. 26 SUJETADA CON ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: FOCO INCANDESCENTE, BASE SOQUET, CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS




ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. JUAN MIGUEL PULIDO GRACIA
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
 2022 - 2025


BENITO RAMIREZ ROMERO
 SUPERVISOR EXTERNO