




**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE MEAPAN DE CALDELAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

<p>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: LIZZET CHACHA PALMA DOMICILIO: AV JUAREZ S/N LOCAL 2 COLONIA QUINTA MANZANA CIUDAD: SANTIAGO TUXTLA VER. CP 95833. R. F. C.: CAPL7806185T9.</p>
--



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO"

DATOS DE LA OBRA:

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
 2022 - 2025

Número de Obra: 2023300730056	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 867,776.20	Fecha de inicio 01/11/2023	Fecha de término 05/12/2023
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0056/23	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2848281	Fecha: 24/10/23
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2848314	Fecha: 24/10/23

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
 2022 - 2025

AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025


ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL



LIZZET CHACHA PALMA
 INGENIERA CIVIL
 C.T.C. BEATRIZ VILASCO VDA. DE ALEMAN S/CA
 C.R. 00000
 SANTIAGO Tuxtla, Ver.

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 867,776.20	FAISMUN	0.00	0.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MEAPAN DE CALDELAS
 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO
 CON DADO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2
 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS DE 3/8"
 EN AMBOS SENTIDOS, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4",
 REFORZADO CON ARMEX 10X15-6, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. RELLENO
 COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN
 MURO DE 13 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-6, INCLUYE: CIMBRA
 COMÚN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CADENA DE CERRAMIENTO DE 13 X 20 CM.,
 CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-6, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA,
 MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO Y/O SIMILAR 10 X 20 X 40
 CM. EN 13 CM, BOQUILLAS DE 13 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, PERFILADO A UNA
 ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL
 F'C=150, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PRO 1000 EN MÚROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, UNA
 MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO
 Y COLOCACION DE MOLDURA (PECHO PALOMA) EN VANO DE VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO
 BLANCO DE 90x2.10 DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3". INCLUYE: MARCO Y CHAPA DE SOBREPONER
 MOD. 175, INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
 EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1.0 M X 1.0 M A. SUMINISTRO Y
 COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 CAL. 20 EN ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA R-72 ZINTROALUM CAL
 32, SUJETADA CON ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
 HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVATEJA, ROJO JANITZIO CAL. 26 SUJETADA CON
 ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SALIDA PARA
 ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: FOCO INCANDESCENTE, BASE SOQUET, CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE
 1/2", APAGADOR, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2". CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELÉCTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE
 THW CAL. 12.

HUEYAPAN DE OCAMPO

TESORERÍA
 2022 - 2025

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


Ing. Alejandro Chang Gracia
 ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA
 SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo
 ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. Lizzet Chacha Palma
 C. LIZZET CHACHA PALMA
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER



ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL



LIZZET CHACHA PALMA
ING. CIVIL
C.T.O. BEATRIZ VELAZCO VIDA DE ALBERN SIN
C.R. 00000
SANTIAAGO Tuxtla, Ver.


RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. LIZZET CHACHA PALMA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

HUEYAPAN DE OCAMPO
CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ
PRESIDENCIA
2022 - 2025
TESORERO MUNICIPAL
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
SUPERVISOR DE OBRAS
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025
ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA