

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: ISAIAS ANTEMATE GOLPE
DOMICILIO: LOS CEDROS S/N BELEN GRANDE
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA, VER- C.P. 95780
R. F. C.: AEG1950306UG4


CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA

**“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
BUENOS AIRES SEGUNDA ETAPA”**

DATOS DE LA OBRA:

Número de obra: 2023300730066	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato \$ 1,246,062.36	Fecha de inicio 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	Fecha de Término 19 DE OCTUBRE DEL 2023.
No. De Contrato HUEY/FAISMUN/0066/23	Compañía Afianzadora: SOFIMEX	
Fianza de Anticipo	No. De Folio: 2830369	Fecha: 04/09/2023
Fianza por cumplimiento	No. De Folio: 2830389	Fecha: 04/09/2023





INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL	PARTIC.
\$ 1,246,062.36	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO INCLUYE: VOLTEO CON PALA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICION PARA DDESARROLLO DE 30 CM INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO. ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3. SUMINISTRO Y TENDIDO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7M3 CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO Y REGLADO, CURADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8", DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. INCLUYE: ENGRASADO. CONSTRUCCION DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MMX 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. DESMORRE DE ARBOLES, QUE SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE A REHABILITAR INC: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMORRE FUERA DEL AREA DE TRABAJO LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 TESORERÍA
 2022 - 2025

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
 PRESIDENCIA
 2022 - 2025


POR LA FUERZA DE LA RAZON
 AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN DE OCAMPO
 OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA



ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
SUPERVISOR DE OBRAS



ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**



C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA





RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO



TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025