



# COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JIMENEZ

PROP.: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ RFC: JIVJ641218AG1  
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEJO, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO

HUEYAPAN DE OCAMPO  
TESORERÍA  
2022 - 2025

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ  
DOMICILIO: CARRANZA N°115 COLONIA PATRIA LIBRE  
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP 96718  
R. F. C.: JIVJ641218AG1.

Jorge Jimenez

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO"

DATOS DE LA OBRA:

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| Número de Obra:<br>2023300730071       | Modalidad de Contratación<br>Invitación Restringida                       |                                |
| Monto del Contrato:<br>\$ 1,525,014.64 | Fecha de inicio<br>22/05/2023   | Fecha de término<br>10/07/2023 |
| No. Contrato:<br>HUEY/FAISMUN/0071/23  | Compañía Afianzadora:<br>Berkley International Fianzas Mexico S.A de C.V. |                                |
| Fianza de Anticipo                     | No. de folio: BKY-0421-0151230  | Fecha: 16/05/23                |
| Fianza por cumplimiento                | No. de Folio: BKY-0421-0151245  | Fecha: 16/05/23                |





# COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JIMENEZ

PROP.: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ RFC: JTVJ641218AG1  
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEIO, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

## INVERSIÓN:

| INVERSIÓN APLICADA |         |       |         |
|--------------------|---------|-------|---------|
| TOTAL              | FONDO   | MPAL. | PARTIC. |
| \$ 1,525,014.64    | FAISMUN | 0.00  | 0.00    |

## DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, CORTE DE CONCRETO CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE, DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150KG/CM2 DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE F'Y=4200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE F'Y=4200KG/CM2, CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO CON SONOTUBO, PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN CAJA DE CARGA 20 CM X 15CM A BASE DE MONTENES DE 8" X 2 3/4" CALIBRE 14, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALÓN GALVANIZADO CAL.12 CON 61 CM DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2", FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 3/16"), FABRICACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO PARA MONTENES DIAGONALES EN CERCHA ESTRUCTURAL HOWE (ANGULO 1 1/2" X 1/8"), @ 80 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTROALUM CAL. 20 TROQUELADO EN FRIO PARA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, DOS VALLES, ATORNILLABLE, REFUERZO CON REDONDO LISO MACIZO DE 1/2" FIJADAS EN ESTRUCTURA DE MONTEN CON SOLDADURA Y TORNILLO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1/2" A-36 SOBRE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, AHOGADA CON VARILLAS DE ACERO DE No. 4, HASTA LA ALTURA DE 4.00 M., PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANO) EN COLUMNAS, HASTA 12.00 MTS. DE ALTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE DE COBRE NO. 4, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 200 W LED IP 65 O PARECIDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE CALIBRE 12, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMP. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y HASTA 6 MTS. DE LONGITUD, LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. SARA DOMINUGEZ MARIANO  
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA





**COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JIMENEZ**

PROP.: JORGE JIMENEZ VELASQUEZ RFC: JIVJ641218AG1  
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEJO, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA**  
POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

*Jorge Jimenez*

**C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ**  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

**RECÍBE**

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL



CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRÍETO

HUEYAPAN DE OCAMPO  
TESORERÍA  
2022 - 2025



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARÍN QUEVEDO

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. SARA DOMIGUEZ MARIANO