

COMERCIALIZADORA & CONSTRUCTORA APZAR

PROP.: HARIM Yael Zariñana Lopez RFC: ZALH941027ILO



CONSTRUCCIONES DE: OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, CALLES EN TERRACERÍA, PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, PINTURA EN GENERAL, EDIFICACIONES, PERFORACIÓN Y ARRENDAMIENTOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: HARIM Yael Zariñana Lopez
DOMICILIO: RIO ATOYAC N°45 COLONIA JARDINES DE TLALCUALEYA
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP 96729
R. F. C.: ZALH941027ILO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y GRAL. MIGUEL ALEMAN COLONIA CENTRO"



DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730079	Modalidad de Contratación	
	Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$ 506,073.16	Fecha de inicio 13/11/2023	Fecha de término 05/12/2023
	No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0079/23	
FIANZA DE ANTICIPO: 4066-10913-0		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4066-10914-1		

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025

(Handwritten signatures of the representatives of the contractor and the municipality)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

COMERCIALIZADORA & CONSTRUCTORA APZAR

PROP.: HARIM Yael ZARIÑANA LOPEZ RFC: ZALH941027ILO

CONSTRUCCIONES DE: OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, CALLES EN TERRACERÍA, PAVIMENTACIÓN, HIDRÁULICA, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PINTURA EN GENERAL, EDIFICACIONES, PERFORACIÓN Y ARRENDAMIENTOS GENERALES



HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 506,073.16	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y ALINEACIÓN DE POSTES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN ÁREAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR TUBERIA, RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA Y MARCO DE ALUMBRADO TIPO RAPB-2 SECCION 40X40X50 CM. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PROMEXAL DE CONCRETO SECCIONES 30 CM DE CORONA, 50 CM DE BASE INFERIOR Y ALTURA DE 60 CM PARA POSTE DE ALUMBRADO DE 4 HASTA 8 M, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADO EL EXT PARA LINEAS SUBTERRANEAS COLOR ROJO O NARANJA DE MCA GARMON O SIMILAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO DE 9 M DE ALTURA DIAMETRO DE LA CIMA 8 CM Y DIAMETRO DE LA BASE 19.0 CM, CON PERCHA Y BRAZO PARA LUMINARIA DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y MARCO SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN POSTES CONICOS DE ALUMBRADO DE 9.00 M. DE ALTO, BRAZOS DE 1.20 M. X 1.12" SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP CAL. 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MULTIPLE MCA ELASTOTECNICA DE 4 VIAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED CAP-COB-OVAL-5 130W (142LM/W IP68, IK10-6500°K), - 12M DE ALTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO CON FOTOCELDA INTEGRADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJO NORMA DE CFE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO DE 25 MM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA IK, (TIERRA FISICA) EN REMATES DE BAJA TENSION SUBTERRANEA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR P/ALUMBRADO 2X30A, 220V TO 5404-SI, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA Y MANGA TERMOCONTRACTIL CAL. 6, DERRAME, PODA DE ARBOLES, TALA DE ARBUSTOS EN 2.00 MTS DE ANCHO EN PROM, ALTURA APROX. DE 5 A 10 MTS, CON HERRAMIENTA MANUAL, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO REFORZADO, DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. HARIM Yael ZARIÑANA LOPEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN

COMERCIALIZADORA & CONSTRUCTORA APZAR

PROP.: HARIM Yael ZARIÑANA LOPEZ RFC: ZALH941027ILO



CONSTRUCCIONES DE: OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, CALLES EN TERRACERÍA, PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PINTURA EN GENERAL, EDIFICACIONES, PERFORACIÓN Y ARRENDAMIENTOS GENERALES

LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. HARIM Yael ZARIÑANA LOPEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE


POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN GOMEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022 - 2024


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
SUPERVISOR DE OBRAS
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025


TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025


ARQ. GIOVANNI ESPAÑA FUENTES