



COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"

PROP. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ RFC: SAGR790405Q75

REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTE, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ
DOMICILIO: NICOLAS BRAVO N°48 COLONIA INSURGENTES NORTE.
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP 96710
R. F. C.: SAGR790405Q75.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE ZENON A RIOS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EL CERRITO"



DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2023300730083	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,036,979.10	Fecha de inicio 05/10/2023	Fecha de término 24/10/2023
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0083/23		

Rey David





COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"

PROP. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ RFC: SAGR790405Q75

REGIMEN FIZCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTEADO, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

INVERSIÓN:


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,036,979.10	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE, EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTDO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4 DE 8 CM. DE ESPESOR ACAVADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DECIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.), TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, ACARREO AL 1ER. KM. EN ZONA URBANA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE 7M3 INCLUYE: CARGA A MAQUINARIA, ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA PRODUCTO DE, ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA MÁQUINA, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7m3. CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO Y REGLADO, CURADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8", DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. INCLUYE: ENGRASADO, DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA DE MANO (P.U.O.T.), LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO (P.U.O.T.)



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


 ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA
 SUPERVISOR DE OBRAS



 ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


 C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
 2022 - 2025



COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"

PROP. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ RFC: SAGR790405Q75

REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL. CARPINTERIA. ELECTRICA. MECANICA. CAMINOS. TERRACERIA. PINTURA. SAMBLASTE. PROYECTO EJECUTIVO. ESTUDIO TOPOGRAFICO. PERFORACIONES. RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
POR LA FUERZA DE LA RAZON

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

PRESIDENCIA

2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PREZIO, VER.

ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA

TESORERIA
2022 - 2025