



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
CUATRIENIO 2022-2025



ANEXO 12

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA
DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD**

En la localidad de **ALTO LUCERO**, del municipio de Hueyapan de Ocampo, siendo las **17:00** horas del día **19** del mes de **octubre** del año **2023**, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el ayuntamiento Constitucional de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

Los C.P. **Juan Gómez Martínez**, presidente Municipal, **C. Marcela Gonzalez Urieta**, Sindica, C.P. **Valentín Fernández Prieto**, Tesorero Municipal y el Ing. **Carlos Daniel Cazarin Quevedo**, Director de Obras Públicas.

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:
Los CC. _____

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente, **C. Simon Hernandez Pascual**; secretaria, **C. Griselda Hernandez Prieto**; Vocal, **C. Pablo Hernandez Santiago** y los CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2023300730001** corresponde a la obra pública: "**CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO.**" ubicada en: **LAS COORDENADAS GPS: 18.195962 LATITUD; -95.143048° LONGITUD** en la localidad de **ALTO LUCERO**, Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha las **11:30 horas del día 31 de enero del 2023**.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **HUEY/FAISMUN/0001/23**, teniendo un monto total de inversión de \$ **364,521.64**; la cual se adjudicó mediante modalidad **ADJ/DIR/0001/23** a la empresa **JUAN MIGUEL PULIDO GRACIA (PERSONA FISICA)** representada por: **C. JUAN MIGUEL PULIDO GRACIA**.


Con las siguientes características de la obra:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS M2 325.60 TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DESPALME A MANO DE HASTA 5 CM. EN MATERIAL M3 16.28 TIPO II, DESPERDIANDO EL MATERIAL, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO LIBRE A 20 MTS. CORTES CON MAQUINARIA PESADA M3 138.38 DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO M3 153.16 COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA. ACARREO EN CAMION DE 7 M3 A 1 ER. KILOMETRO, DE M3 191.45 MATERIAL DE BANCO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA, PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA. ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL M3/KM 191.45 DE BANCO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA, PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO. ALBAÑILERIA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, M2 2.52 T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ZAPATA AISLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PZA 7.00 ARMADO VARILLA DE 3/8" CON PARRILLA @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS SECCION 50X50X15 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Handwritten signatures and scribbles on the left margin.

**HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERIA
2022-2025**


Handwritten signatures at the bottom left.





CASTILLO DE SECCION 20X15 CM CON CONCRETO ML 4.20 F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA CON 4 VARILLA DE 3/8" CON ESTRIBOS DE ALAMBRO @ 20 CM INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20X30 CM CON ML 22.00 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON 4 VARILLA DE 3/8" CON ESTRIBOS DE ALAMBRO @ 20 CM INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. MURO A BASE DE BLOCK MACIZO DE 20X40X10 M2 7.54 JUNTEADO CON MORTERO ARENA 1:4 COLOCADO DE MANERA HORIZONTAL PARA CUBRIR UN ESPESOR DE 20 CM. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA M2 7.54 CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. PISO PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO M2 256.00 EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CONSTRUCCION DE JUNTA LONGITUDINAL CORTADO ML 160.00 CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MMX 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION ML 51.20 CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PINTURA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE M2 388.80 EPOXICA BEHR O SIMILAR EN LIMITES (LINEAS) DE CANCHA, INCLUYE: DOS APLICACIONES DE PINTURA Y UNA DE SELLADOR. CANCHA FABRICACION Y COLOCACION DE POSTES DE PZA 2.00 VOLEYBOL, A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2 1/2" DE DIAMETRO, ACABADO PRIMARIADO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAL A 2 MANOS, AHOGADO EN BASE DE TUBERIA DE 3" ATORNILLADO Y OREJAS PARA AMARRAR RED. INCLUYE RED, BALONES MARCA VOIT O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO ML 67.20 CEDULA 40 DE 2" INCLUYE: CORTES, FIJACION, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, Y PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE PZA 2.00 BASQUETBAL FABRICADO CON MADERA DE ENCINO O SIMILAR 1.20X.90 , ANGULOS BARRENADOS EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LAS 4 ESQUINAS DEL TABLERO PARA FIJACION DEL TABLERO, MARCO METALICO INCLUYE: ARO Y RED DE BASKETBALL, CORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, Y PINTURA VINILICA Y ANTICORROSIVA LIMPIEZA FINAL LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE M2 330.00 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
CONTRALORIA
2022 - 2025




AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO



OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
POR LA FUERZA DE LA RAZON



HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERIA
2022 - 2025

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025





H. Ayuntamiento Constitucional
Hueyapan de Ocampo, Ver.
Secretaría
2022-2025



Una vez, verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que es en condiciones de ser recibida por el comité de contraloría social quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver. Un programa de conservación y mantenimiento de la misma.



AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025

HUEYAPAN DE OCAMPO
SINDICATURA
2022 - 2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Galaxy A53 5G




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Galaxy A53 5G



La compañía afianzadora Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, con numero de fianza de cumplimiento 4066-10944-2 ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada **20 DE OCTUBRE DEL 2023**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:


PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación:

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.}

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.







A CONTINUACION LAS FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA NO. 2023300730001 DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C.P. **JUAN GOMEZ MARTINEZ**
Presidente Municipal




Prof. Marcos Jesus Gomez Ríos
Contralor Municipal



Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo
Director de Obras Públicas

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025




C. Lazaro Pascual Martinez
Vocal de Control y Vigilancia



Ing. Jorge Antonio Garcia Arres
Supervisor


POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL



C. Simon Hernandez Pascual
Presidente




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
POR LA FUERZA DE LA RAZON
TESORERÍA
2022 - 2025



C. Griselda Hernandez Prieto
Secretario



C. Pablo Hernandez Santiago
Vocal



Prof. Victor Manuel Cobix Usanga
Para dar fe el secretario del Ayuntamiento

HUEYAPAN DE OCAMPO
SINDICATURA
2022 - 2025