

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL 2024, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** ISAIAS ANTEMATE GOLPE  
**DOMICILIO:** LOS CEDROS S/N BELEN GRANDE  
**CIUDAD:** SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95780  
**R. F. C.:** AEG1950306G4.



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA: TESORERÍA


"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CHICAGO."

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2024300730036	Modalidad de Contratación	
	Invitación restringida	
Monto del Contrato: \$ 2,243,864.99	Fecha de inicio 15/02/2024	Fecha de término 24/07/2024
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0036/24	Compañía Afianzadora: Sofimex Institucion de Garantias, S.A DE C.V	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2889430	Fecha: 12/02/24
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2889441	Fecha: 12/02/24

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**PRESIDENCIA**  
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
**OBRAS PUBLICAS**  
2022 - 2025



**INVERSIÓN:**


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 2,243,864.99	FAISMUN	0.00	0.00


**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO Y TODO LO NECESARIO, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM, ACARREO EN CAMION 1er KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO CAMINO DE LOMERIA, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 m3. (P.U.O.T.), PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, INCLUYE: ADICION DE AGUA PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO, REGLEADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.), UMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN BARRA DE AMARRS CON VARILLAS DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACIÓN DE 70 CM. (P.U.O.T.), CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO (P.U.O.T.), CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.), EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.), UARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE: CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.), RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. UTILIZAND SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICION PARA DESARROLL, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO (P.U.O.T.)



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


  
**ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES**  
 SUPERVISOR DE OBRAS

  
**ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
**C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE**  
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA





UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**


  
C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE


RESPONSABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EMPRESA CONSTRUCTORA

  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VEN. MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**  
CP. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ  
2022 - 2025

  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
**TESORERÍA**  
2022 - 2025

**RECÍBE**

  
AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
**OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

  
SUPERVISOR DE OBRAS  
ING. JORGE ANTONIO GARCIA ARRES