



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
CUATRIENIO 2022-2025



ANEXO 12

No. Obra: 2024300730004

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA
DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD**

En la localidad de **CINCO DE FEBRERO.**, del municipio de **Hueyapan de Ocampo**, siendo las **17:00** horas del día **12** del mes de **abril** del año **2024**, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el ayuntamiento Constitucional de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

Los **C.P. Juan Gómez Martínez**, Presidente Municipal, **C. Marcela Gonzalez Urieta**, Sindica, **C.P. Valentín Fernández Prieto**, Tesorero Municipal y el **Ing. Carlos Daniel Cazarín Quevedo**, Director de Obras Públicas.

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:

Los CC. _____

Por el Comité de Contraloría Social.



Presidente, **C. Juan López Ramirez**; secretario, **C. Abraham Lopez Arias**; Vocal, **C. Petra Ramirez Marquez** y los CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2024300730004** corresponde a la obra pública: **"CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO."** ubicada en: **LAS COORDENADAS GPS: 18.202039"N", -95.035480"O** en la localidad de **CINCO DE FEBRERO.**, Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha las **09:00** horas del día **27** de marzo del **2024**.

Esta obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **HUEY/FAISMUN/0004/24**, teniendo un monto total de inversión de \$ **800,605.81**; la cual se adjudicó mediante modalidad **AB/DIR/0004/24** a la empresa **JORGE JIMENEZ VELASQUEZ (PERSONA FISICA)** representada por: **C. JORGE JIMENEZ VELASQUEZ**.

Con las siguientes características de la obra:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 266.24 REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.) HUE-EXC EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN M3 50.29 MATERIAL TIPO II. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACION 20 M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.) HUE-PLAN PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. M2 27.00 DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.) HUE-RELLB RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA EN M3 6.94 CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPÓ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HUE-ACAB1 ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO, DE MATERIAL DE BANCO M3 8.68 EN CAMINO PLANO POR ASFALTO, INCLUYE: CARGA A CAMION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HUE-ACAB2 ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN M3/KM 8.68 CAMINO DE ASFALTO Y LOMERIO SUAVEY REVESTIDO,



[Handwritten signatures]

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

[Handwritten signature]

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4 (1/2"), DE KG 862.94 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) HUE-ACERO3 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3 (3/8"), DE KG 528.46 F'Y=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) ALBAÑILERIA HUE-CIMZAP CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: M2 18.00 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.) HUE-CAD CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20 X 30 CM., CONCRETO ML 65.60 F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO HUE-CIMCIDAD CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: M2 3.60 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.) HUE-CIMCOL CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40 CM DE DIAMETRO CON ML 49.20 SONOTUBO, INCLUYE: CIMBRA DE APOYO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. HUE-CON250 ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO EN M3 15.40 CIMENTACION, HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADOS, VIBRADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. HUE-RELL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, M3 39.71 COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TECHADO HUE-PLAC SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 40 CM DE PZA 12.00 DIAMETRO CON UN ESPESOR DE 1/2" SOBRE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO, AHOGADA CON VARILLAS DE ACERO DE No. 4, HASTA LA ALTURA DE 4.10 M., INCLUYE ANDAMIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA HUE-CLIP CONSTRUCCION DE PLVC-1 Y PLVC-2, PARA COLOCACION DE PZA 40.00 CONTRAVIENTOS A BASE DE ANGULO A.C. DE 4" X 3/8" Y PLACA A.C. DE 1/4" DE 20 X 30 CMS., CON UN BARRENO DE 5/8" EN ANGULO, Y REFUERZO DOBLE DE PLACA DE 1/4" DE 10X 5 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.) HUE-MONT SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE CARGA EN SENTIDO ML 103.95 TRANSVERSAL CON PTR DE 4" X 2" CAL. 12 SOLDADO CON ELECTRODO 6013 Y REFUERZOS HORIZONTAL Y VERTICAL CON PTR DE 4" X 2" CAL. 12. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION EN SITIO HASTA UNA ALTURA DE 3.00 A 5.60 MTS. Y UNA MANODE PINTURA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. (P.U.O.T.) HUE-TENSOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES A BASE DE VARILLA LISA DE ML 167.76 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO A UNA MANO, PRIMARIO ANTICORROSIVO A UNA MANO, ELEVACION EN EQUIPO MANUAL SIN FUERZA MOTRIZ, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) HUE-ANGU SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" DE 6.5 PZA 72.00 CM DE LARGO PARA ANCLAJES DE PTR INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.O.T.) HUE-MONT2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 3" X 1 1/2" CAL. 14 EN ML 332.80 FORMA HORIZONTAL, A UNA ALTURA DE 3.00 A 4.20 MTS. A UNA SEPARACION DE 80 CM. INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO A UNA MANO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (P.U.O.T.) HUE-LAMZIN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA R-72 CALIBRE 26 CANAL M2 347.36 CUADRADO, HASTA UN ALTURA DE 5.60 MTS INCLUYE: PIJAS AUTO TALADRANTES DE 1/4 X 1", ANCLAS TIPO J 12 X 1/4, EQUIPO DE FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.) HUE-CABALLETE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE PARA LAMINA R-72 INC. PIJAS AUTOTALADRANTES, INCLUYE: EQUIPO DE FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (P.U.O.T.) HUE- TUERCA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA HEXAGONAL TIPO MR-12 ALTA PZA 40.00 RESISTENCIA CON ARANDELA A-12, PARA TENSAR LOS CONTRAVIENTOS, HASTA UNA ALTURA DE 5.60 MTS., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. PINTURA HUE-PINT PINTURA VINILICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANO) EN M3 72.32 COLUMNAS, HASTA 12.10 MTS. DE ALTURA, TRABAJO TERMINADO PREP. SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRALORIA
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
SINDICATURA
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERIA
2022 - 2025


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

[Handwritten signatures]



INSTALACION ELECTRICA HUE-TIEFIS SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA SENCILLA CON ALAMBRE PZA 1.00 DE COBRE NO. 4 CON CONECTORES Y UNA VARILLA DE COOPERWELD DE 5/8 X 300 MM CONECTADA ELECTRICA Y MECANICAMENTE CON SOLDADURA CADWELL. HUE-REFLEC SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 200 W LED IP 65 O PZA 6.00 PARECIDO, INCLUYE CABLEADO HASTA 1 METROS Y TODO PARA SU CORRECTA COLOCACION. HUE-MURET SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO PARA PZA 1.00 INSTALACION DE MEDIDOR INC. HINCADO, PLOMEADO, CEPA, CONCRETO CICLOPEO EN BASE, VARILLA PARA TIERRA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CABLE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HUE-CENT SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: PZA 1.00 HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. HUE-INT SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE PZA 2.00 30 AMP: INCLUYE NATERIA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.) HUE-SALUM SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE SAL 6.00 DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERIA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS PLASTICAS, ABARZADERAS, CABLES CALIBRE 10 DOS FASES Y CAL.12 UNA FASE DESARROLLO 13 M POR CALIBRE, CURVAS,COPLES, ALAMBRE GUIA, MA NO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO. HUE-SCONT SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA SAL 6.00 SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TUBERIA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS PLASTICAS, ABRAZADERAS, CABLES CALIBRE 10 DOS FASES Y 12 UNA FASE DESARROLLO 13 M POR CALIBRE, CODOS COPLES, PLACA, CONTACTO, ALAMBRE GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO HUE-IE03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: POLIDUCTO DE SAL 2.00 3/4", CABLE THW CAL. 12 UNA FASE Y 10 DOS FASES DESARROLLO 13 M. POR CALIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. HUE-IE04 SUMINISTRO Y COLOCACION AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN ML 25.00 BAJA TENSION, INC. CABLE THW A 105°C., CALÍBRE 10 DOS FASES Y UN NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. HUE-POLIFLEX SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIFLEX CORRUGADA COLOR ML 18.60 NARANJA DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. LIMPIEZA FINAL HUE-LIMP LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIE Y ACARREO M2 317.44 HORIZONTAL INCLUYE MANO DE OBRA ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



Lucas

[Signature]



[Signature]

[Signature]

[Signature]

Recibe

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRÉSIDENTIA
2022 - 2025



Una vez, verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el comité de contraloría social quienes se comprometen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver. Un programa de conservación y mantenimiento de la misma.



HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025



HUEYAPAN DE OCAMPO
SINDICATURA
2022 - 2025



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025


Line *Pedro*

[Signature]

[Signature]

Recibe

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025



La compañía afianzadora **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**, con numero de fianza cumplimiento **4066-11504-1** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada **12 DE ABRIL DEL 2024**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación:

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.}

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025



HUEYAPAN DE OCAMPO
INDICATURA
2022 - 2025



Handwritten signature in blue ink





Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink



A CONTINUACION LAS FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA NO. 2024300730004 DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE FEBRERO, DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:




C.P. JUAN GOMEZ MARTINEZ
Presidente Municipal
2022 - 2025



Prof. Marcos Jesús Gómez Ríos
Gobernador Municipal



Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo
Director de Obras Públicas



C. Lazaro Pascual Martinez
Vocal de Control y Vigilancia



Ing. Jorge Antonio Garcia Arres
Supervisor

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL



C. Juan Lopez Ramirez
Presidente



C. Abraham Lopez Arias
Secretaria



C. Petra Ramirez Marquez
Vocal



Prof. Victor Manuel Cobix Uzcanga
Para dar fe el secretario del Ayuntamiento