


**MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO**

Matias Romero # 9 , Barrio San Francisco - CP 95710 - TEL. CEL. : 2291682761  
San Andrés Tuxtla , Ver.  
R.F.C. MECM730625BA9




## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SOGOTEGOYO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO  
**DOMICILIO:** MATIAS ROMERO N°9 COLONIA SAN FRANCISCO.  
**CIUDAD:** SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95710  
**R. F. C.:** MECM730625BA9.




CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA SOPORTE SE BANQUETA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES CUAUHEMOC Y PINO SUAREZ"

DATOS DE LA OBRA:


Número de Obra: 2024300730701	Modalidad de Contratación	
	Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$ 104,907.28	Fecha de inicio 17/07/2024	Fecha de término 01/08/2024
No. Contrato: HUEY/HIDROC/0701/24	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2945667	Fecha: 01/08/24



**MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO**

Matias Romero # 9 , Barrio San Francisco - CP 95710 - TEL. CEL. : 2291682761

San Andrés Tuxtla , Ver.  
R.F.C. MECM730625BA9



**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 104,907.28	HIDROCARBUROS	0.00	0.00



**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**


TRAZO Y NEVELACION DE TERRENO ESTALECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.60 MTS X 0.60 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 5 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS A CADA 0.15 MTS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. DADO DE SECCION 30 X 30 CM. X 45CM DE ALTO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. Y ARMEX DE 15 X 15 CM, CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL No. 3 RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA). INCLUYE VOLTEO A PALA ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN CAMINO LOMERIO SUAVE. BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION. MURO DE BLOCK MACIZO PEGADO DE SOGA DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTOARENA 1:4. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO  
SUPERVISOR DE OBRAS


  
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
C. MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN DE OCAMPO  
OBRAS PUBLICAS  
2022 - 2025

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2022 - 2025

**MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO**

Matias Romero # 9 , Barrio San Francisco - CP 95710 - TEL. CEL. : 2291682761

San Andrés Tuxtla , Ver.  
R.F.C. MECM730625BA9



LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

**C. MANUEL GUILLERMO MENDEZ CONSTANTINO**  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

**RECÍBI**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**HUEYAPAN DE OCAMPO, VER**  
**PRESIDENCIA**  
**CP. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ**  
2022 - 2025

**ING. CARLOS DANIEL CAZARÍN QUEVEDO**

**TESORERO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR DE OBRAS**

**C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO**

**ING. FERNANDO HERNÁNDEZ SURIANO**

**HUEYAPAN DE OCAMPO**  
**TESORERÍA**  
2022 - 2025

**POR LA FUERZA DE LA RAZÓN**  
**AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO**  
**OBRAS PÚBLICAS**  
2022 - 2025