



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE NORMA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2024, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: DELIA LOPEZ AVENDAÑO
DOMICILIO: RIO ATOYAC N°45 COLONIA TLALCUALOYA.
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP. 96729
R. F. C.: LOAD700925RJ7



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2024300730012	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,474,247.94	Fecha de inicio 23/05/24	Fecha de término 20/07/24
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0012/24	ASEGURADORA ASERTA S. A DE CV	
Fianza de anticipo	N. Folio. 4066-11565-6	Fecha: 17/05/24
Fianza por cumplimiento	N. Folio. 4066-11566-5	Fecha: 17/05/24




Handwritten signature

Handwritten signature



SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES LOPEZ

CONSTRUCCIONES DE: OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, CALLES EN TERRACERÍA, PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PINTURA EN GENERAL, EDIFICACIONES, PERFORACIÓN Y ARRENDAMIENTOS GENERALES



INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,474,247.94	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, ACARREO AL 1ER KM EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, RETIRO DE POSTES METÁLICOS CÓNICOS DE 7 MTS DE ALTURA EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL INCLUYE: MANIOBRAS CON GRUA HIAP, CORTE CON DISCO PARA FIERRO EN BASE O PERNOS Y TRASLADO A 500 M DE LA OBRA. DESCONEXIÓN, DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMPARAS EXISTENTES SIN RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES INCLUYE: DESMONTAJE DEL POSTE, TRASLADO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RETIRO DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO SECCIONES 30 CM. DE CORONA, 50 CM. DE BASE INFERIOR Y 60 CM. RETIRO DE JUEGOS METÁLICOS EN MAL ESTADO SIN RECUPERACIÓN, PISO DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4", DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.). MURO DE BLOQUE DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO COMUN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR TUBERÍA, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO; FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.) ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS. DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. REJILLA DE ACERO GALVANIZADA DE ALTA RESISTENCIA, CON REVESTIMIENTO TERMOENDURECIDO, CALIBRE 6, CON PLEGUES DE REFUERZO EN "V", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA DE REVESTIMIENTO TERMOENDURECIDO, DE 1.5MM DE ESOSOR Y 60X60MM, INCLUYE ABRAZADERAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SUMINISTRO Y PLANTADO DE DURANTA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, VARA DE APOYO PARA SOPORTAR LA LLUVIA Y EL VIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. SUMINISTRO Y PLANTADO DE PALMERA ARECA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, VARA DE APOYO PARA SOPORTAR LA LLUVIA Y EL VIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO PARQUE DE FAROLES DE LED INCLUYENDO POSTE RECTO CIRCULAR DE 4 MTS DE ALTO 3" ACABADO EN PRIMER ANTICORROSIVO, LUMINARIA MOD. VENUS O SIMILAR., BASE 0.35 X 0.50 X 0.65 Y REGISTRO DE 40 CM X 40CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO SUBE Y BAJA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO COLUMPIO CON RESBALADILLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO SUBE Y BAJA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO COLUMPIO CON RESBALADILLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO MÚLTIPLE MODELO DOMINOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA MODELO VALDIVIA O SIMILAR, INCLUYE: ANCLAJE, BASE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS. DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. COLUMNA HEXAGONAL DE CONCRETO DE SECCIÓN 20 X 20 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4 @15 CM, INCLUYE: CIMBRA 6 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. MURO DE BLOQUE DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CONSTRUCCIÓN Y FORJADO DE ARCO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: CIMBRA COMUN 3 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO COMUN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. PISO DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO SOBRE LA SUPERFICIE, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.). FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO FORMADO POR TUBULAR ZC-100 DE 1" X 1", @ 15 CMS, ACABADO PRIMARIADO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAL A DOS MANOS., INCLUYE: PASAMANOS CON ZR-150, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
Pág. 2 de 2
2022 - 2025
PRESIDENCIA
2022 - 2025


suministrosyconstruccioneslopez@outlook.com

REPRESENTANTE: DELIA LOPEZ AVENDAÑO RFC : LOAD700925RJ7


RIO ATOYAC #45 CP. 96729 COL. TLALCUALOYA MINATITLAN VER.

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES LOPEZ

CONSTRUCCIONES DE: OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, CALLES EN TERRACERÍA, PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PINTURA EN GENERAL, EDIFICACIONES, PERFORACIÓN Y ARRENDAMIENTOS GENERALES



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. DELIA LOPEZ AVENDAÑO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
POR LA FUERZA DE LA RAZON
HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
D. AMOS

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025



SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES LOPEZ

CONSTRUCCIONES DE: OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, CALLES EN TERRACERÍA, PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, PINTURA EN GENERAL, EDIFICACIONES, PERFORACIÓN Y ARRENDAMIENTOS GENERALES



ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. DELIA LOPEZ AVENDAÑO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
C.P. JUAN GÓMEZ MARTINEZ



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. SARA DOMÍNGUEZ MARIANO

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
2022 - 2025