



COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"

PROP. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ RFC: SAGR790405Q75

REGIMEN FIZCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTE, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ
DOMICILIO: NICOLAS BRAVO N°48 COLONIA INSURGENTES NORTE.
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP 96710
R. F. C.: SAGR790405Q75.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA TAMAULIPAS"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2024300730022	Modalidad de Contratación Invitación Restringida		HUEYAPAN DE OCAMPO TESORERÍA 2022 - 2025
Monto del Contrato: \$ 962,008.97	Fecha de inicio 21/05/2024	Fecha de término 01/07/2024	
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0022/24	Compañía Afianzadora: Aseguradora aserta S.A de CV		
Fianza de Anticipo	No. de folio: 4066-11558-6	Fecha: 16/05/24	
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 4066-11559-1	Fecha: 16/05/24	



Rey David





COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"

PROP. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ RFC: SAGR790405Q75

REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES


CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTE, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 962,008.97	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA TAMAULIPAS.
 EN PRELIMINARES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE TRABAJO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD. EN CIMENTACION. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO CON DADO ARMADO EN SECCION DE .50 X .50 MTS Y .15 MTS DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC 200 KG SOBRE CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3 CUARTOS VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS DE 3 OCTAVOS EN AMBOS SENTIDOS Y CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA FUERZA 150 KG SOBRE CM2 REFORZADO CON ARMEX 10X15 6, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM, EN LA ESTRUCTURA. CASTILLO EN MURO DE 13 X 20 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC 150 KG SOBRE CM2 REFORZADO CON ARMEX Y CADENA DE CERRAMIENTO DE 13 X 20 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA Y REFORZADO CON ARMEX, PARA LA ALBANILERIA. MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO O SIMILAR DE 10 X 20 X 40 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM. BOQUILLAS DE 13 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS, PERFILADO A UNA ARISTACION MORTERO CEMENTO ARENA. PARA EL PISO CONSTRUCCION DE PISO DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC 150 SOBRE CM2 AGREGADO MAXIMO 3 CUARTOS ACABADO PULIDO. EN LOS ACABADOS SUMINISTRO Y COLOCACION PINTURA VINILICA PRO MIL EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3 MTS DE ALTURA A UNA MANO CON SELLADOR Y DOS DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA PECHO PALOMA.
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 90 X 2.10 DE 3 PARA EXTERIOR A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1 M X 1 A BASE DE ALUMINIO BLANCO DE 2 CON VIDRIO DE 5 MM. EN EL TECHADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 CAL 20 EN ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA R72 ZINTROALUM CAL 32 SUJETADA CON ANCLAS DE 12 X 1 CUARTOS Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 Y MEDIA, GALVATEJA ROJO JANITZIO CAL 26 SUJETADA CON ANCLAS DE 12 EN PECHO PALOMA.
 INSTALACION ELECTRICA. SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5 MTS, SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5 MTS, CABLE THW CAL 12 POLIFELX DE MEDIA CONTACTO DUPLEX CHALUPA CAJA DE REGISTRO DE MEDIA, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL 12 Y MANGUERA POLIFLEZ DE MEDIA LOS TRABAJOS INCLUYEN MATERIALES HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


 ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA
 SUPERVISOR DE OBRAS


 ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


 C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
 OBRAS PUBLICAS
 PRESIDENCIA
 2022 - 2025

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN



COMERCIALIZADORA & SERVICIOS "REY"

PROP. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ RFC: SAGR790405Q75

REGIMEN FISCAL: 612 PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, CARPINTERIA, ELECTRICA, MECANICA, CAMINOS, TERRACERIA, PINTURA, SAMBLASTE, PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, PERFORACIONES, RENTA DE MUEBLES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EN GENERAL.

LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

Rey David

C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



PRESIDENTE MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR DE OBRAS
2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA