



MICHELLE
CONSTRUCCIONES

DISEÑO
INGENIERIA
Y
ARQUITECTURA
DEL
GOLFO

EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO R.F.C. CAGE00712JZ5

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE NACAXTLITO, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO
DOMICILIO: MARIANO ABASOLO 37 COLONIA XOGOYO
CIUDAD: SANTIAGO TUXTLA VER. CP 95832
R. F. C.: CAGE00712JZ5

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2024300730053	Modalidad de Contratación	
	Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$286,466.26	Fecha de inicio 03/07/2024	Fecha de término 19/07/2024
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0053/24	Compañía Afianzadora: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2935763	Fecha: 28/06/24
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2935768	Fecha: 28/06/24



MARIANO ABASOLO N° 37, COLONIA XOGOYO.

294 100 7169

R.F.C. CAGE00712JZ5

SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ. C.P. 95832

edgar.chg12@outlook.com



MICHELLE
CONSTRUCCIONES

DISEÑO
INGENIERIA
Y
ARQUITECTURA
DEL
GOLFO

EDGAR MICHELLE CHACHE GORGONIO R.F.C. CAGE000712J25

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$170,644.99	FAISMUN	0.00	0.00


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, DESPALME A MANO DE HASTA 5 CM. EN MATERIAL TIPO II, DESPERDIANDO EL MATERIAL. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO PARA MEJORAMIENTO DE SUELO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA. PISO DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CONSTRUCCION DE JUNTA LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MMX 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE EPOXICA BEHR O SIMILAR EN LIMITES, FABRICACION Y COLOCACION DE POSTES DE VOLEYBOL, A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2 1/2" DE DIAMETRO, ACABADO PRIMARIADO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAL A 2 MANOS, AHOGADO EN BASE DE TUBERIA DE 3" ATORNILLADO Y OREJAS PARA AMARRAR RED. INCLUYE RED, BALONES MARCA VOIT O SIMILAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 2' SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BASQUETBAL FABRICADO CON ACRILICO DE ALTO IMPACTO 9MM 1.20X.90 , MARCO METALICO DE SEGURIDAD 1 1/2" X 1 1/2" ACABADO DE LINEA EN COLOR BLANCO ANGULOS BARRENADOS EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LAS 4 ESQUINAS DEL TABLERO PARA FIJACION DEL TABLERO, INCLUYE: ARO INTERIOR 45 CM FABRICADO CON REDONDO MACIZO DE 5/8" Y RED DE BASKETBALL, CORTES, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, Y PINTURA ACRILICA



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
POR LA FIRMA DE LA PRESIDENCIA
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER
PRESIDENCIA
2022 - 2025

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER

Pág. 2 de 3

MARIANO ABASOLO N° 37, COLONIA XOGOYO.

294 100 7169

R.F.C. CAGE000712J25

SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ. C.P. 95832

edgar.chg12@outlook.com



**MICHELLE
CONSTRUCCIONES**

**DISEÑO
INGENIERIA
Y
ARQUITECTURA
DEL
GOLFO**

EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO R.F.C. CAGE000712J25

RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. EDGAR MICHELLE CHACHA GORGONIO

RECÍBE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
POR LA FUERZA DE LA RAZON

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C.P. JUAN GOMEZ MARTINEZ
PRESIDENCIA

2022 - 2025
TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR DE OBRAS
2022 - 2025

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO


ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025