

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE MEAPAN DE CALDELAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
DOMICILIO: BELISARIO DOMINGUEZ N°116 COLONIA CENTRO.
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700
R. F. C.: VEJ8219105Y9.



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2024300730055	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 956,306.58	Fecha de inicio 02/09/2024	Fecha de término 20/09/2024
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0055/24	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2962401	Fecha: 30/08/24

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

Pág. 1 de 3

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 956,306.58	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DEMOLICION A MANO DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD. EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO, COLADO DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 300 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL PARA SU ACARREO, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 m3, ACARREO AL 1ER KM. EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 INCLUYE: CARGA A MAQUINA. ACARREO AL KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON 15 cm DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METÁLICA, VIBRADO Y REGLEADO, CURADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRS CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE ENGRASADO



ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ
2022 - 2026

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN DE OCAMPO
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS GUZMAN VAZQUEZ