



INGENIERIA Y PROYECTOS LOS TUXTLAS

JOSE ALBERTO VELASCO CABADA
R.F.C. VECA881007TXA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LOMA LARGA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2024, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: JOSE ALBERTO VELASCO CABADA
DOMICILIO: SAN LUIS POTOSI N°288 COLONIA BUENA VISTA
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95790
R. F. C.: VECA881007TXA.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA SAN JOSE, ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2024300730062	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1,743,523.72	Fecha de inicio 24/05/2024	Fecha de término 25/06/2024
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0062/24	Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 2919443	Fecha: 20/05/24
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2919452	Fecha: 20/05/24

INVERSIÓN:





Handwritten notes: 01-04, 31-DK.

Handwritten signature



Handwritten signature





INGENIERIA Y PROYECTOS LOS TUXTLAS

JOSE ALBERTO VELASCO CABADA

R.F.C. VEC4581007TXA

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1,743,523.72	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICION PARA DESARROLLO DE 30 CM, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A MANO, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE VOLTEO DE 7M3, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4 DE 8 CM RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A MANO INCLUYE: VOLTEO CON PALA, ACARREO AL 1er Km EN ZONA URBANA DE MATERIAL DE BANCO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIE. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO INCLUYE: ADICION DE HUMEDAD PREVIA AL COLADO, CIMBRA METALICA, VIBRADO Y REGLADO, CURADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70 CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. INCLUYE: ENGRASADO CONSTRUCCION DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MMX 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO, CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. JOSE ALBERTO VELASCO CABADA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RESCORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA



INGENIERIA Y PROYECTOS LOS TUXTLAS

JOSE ALBERTO VELASCO CABADA

R.F.C. VECA881007TXA

LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

 POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. JOSE ALBERTO VELASCO CABADA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ
2022 - 2025



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

OBRA PÚBLICAS
2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO



SUPERVISOR DE OBRAS

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025