

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: DELIA LOPEZ AVENDAÑO
DOMICILIO: RIO ATOYAC N°45 COLONIA TLALCUALOYA.
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP. 96729
R. F. C.: LOAD700925RJ7

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO"

DATOS DE LA OBRA:



Número de Obra: 2024300730064	Modalidad de Contratación Invitación Directa	
Monto del Contrato: \$ 1'443,032.70	Fecha de inicio 05/03/2024	Fecha de recepción 03/05/2024
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0064/24	ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V GRUPO FINANCIERO ASERTA	
Fianza de anticipo	N. Folio. 10019-10021-5	Fecha: 27/02/24
Fianza por cumplimiento	N. Folio. 10019-10022-0	Fecha: 27/02/24



Olulub

Delia





INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1'443,032.70	FAISMUN	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, EXCAVACIONN A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0 A 2. CIMENTACION ZAPATA AISLADA DE CONCRETO CON DADO ARMADO DE SECCION DE .50 MTS X .50 MTS Y .15 MTS DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC 200 KG SOBRE CM2 RVENIMIENTO DE 10 AGREGADO MAXIMO 3 CUARTOS VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARIS DE 3 OCTAVOS, EN AMBOS SENTIDO, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC 150 KG SOBRE CM2 REFORZADO CON ARMEX 10X15. ESTRUCTURA CASTILLO EN MURO DE 13 X 20 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC 150 KG SOBRE CM2, CADENA DE CERRAMIENTO DE 13X 20 CM CON CONDRETO HECHA EN OBRA. ALBAÑILERIA MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO Y O SIMILAR 10 X 20 X 40 CM EN 13 CM DE ESPESOR, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA, BOQUILLAS DE 13 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA POR 1:5 PERFILADO A UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO ARENA, PISO DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HCEHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC 150 AGREGADO MAXIMO 3 CUARTOS ACABADO PULIDO. ACABADO SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PRO MIL. COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA. TECHADO COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 CAL 20, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA R 72 ZONTROALUM CAL 32 INSTALACION ELECTRICA, SALIDA PARA ALUMBRADO CON DESARROLLO DE 5 MTS, SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5 MTS, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL 12 Y MANGUERA POLIFLEX.

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERIA
 2022 - 2025

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA
 SUPERVISOR DE OBRAS



ING. CARLOS DANIEL CAZAREN QUEVEDO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. DELIA LOPEZ AVENDAÑO
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
 2022 - 2025

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN



LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

[Handwritten signature]

C. DELIA LOPEZ AVENDAÑO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ
2022 - 2025



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]
AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
OBRAS PUBLICAS
2022 - 2025

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO



HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS

[Handwritten signature]
ING. ALEJANDRO CHANG GRACIA