

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, REUNIDOS LOS C. ING. LORENZO VELASQUEZ REYES, C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ, ING. JUAN PABLO CAMBRANIS PEDROZA, EL ING. SERGIO RAFAEL LIMA GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: C. VICTOR HUGO MARTINEZ CARMONA
DOMICILIO: CALLE 16-A No. 1901, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN DIMAS
CIUDAD: CORDOBA, VER., C.P. 94570
R. F. C.: MACV681209FE7


CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL 4ta ETAPA"

DATOS DE LA OBRA:




Número de Obra: 2016300730035	Modalidad de Contratación	
	Licitación Pública	
Monto de la Obra: \$ 12,675,745.00	Fecha de inicio 21/11/16	Fecha de término 31/12/16
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0035/16	Compañía Afianzadora: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 3237-11237-1	Fecha: 21/11/16
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3237-11238-0	Fecha: 21/11/16



[Handwritten signature]

HUGO C.



INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISMDF	MPAL.	CONAGUA
\$ 12,675,745.00	\$ 5,070,298.00	0.00	\$ 7,605,447.00



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

OPRAS PUBLICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA: DESMONTE Y CHAPEO DEL TERRENO PARA CAJA DE ABSORCION, EXCAVACION PARA DESPLANTAR LA CAJA DE ABSORCION, LIMPIEZA Y TRAZO DE LA OBRA. BOMBEO PARA EXTRAER EL AGUA DE LA RED ABSOLETA, TRAZO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, EL LOS TRAMOS DE ASFALTO Y CONCRETO, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE TUBERIA PVC SERIE 25 EN LOS DIAMETROS DE 12", 10", 8" Y 6". ASI COMO SILLETAS Y CODOS EN LOS DIFERENTES DIAMETROS. CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS DE LAS DEMOLICIONES. EXCAVACIONES POR MEDIOS MECANICOS Y COLOCACIÓN DE ADEME DE MADERA EN LOS TRAMOS QUE REBASAN LOS DOS METROS DE ALTURA. AFINANDO EL FONDO DE CEPA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO PARA CAMA DE ARENA, ACARREO Y COLOCACION DE TUBO SERIE 25 EN EL DIAMETRO QUE CORRESPONDA, INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, PARA EL ACOSTILLADO DE LA TUBERIA, RELLENO DE CEPA, CON MATERIAL MEJORADO Y CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. COMPACTANDO POR CAPAS POR MEDIOS MECANICO, REPARACIONES DE TUBERIAS Y MANGUERAS DE AGUA POTABLE QUE SE HAYAN ROTO. COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO AL ANCHO DE LA CEPA EN UN ESPESOR DE 15 CM. HABILITADO DE ACERO PARA PISO, CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO, COLADO DE PISO, CADENAS DE DESPLANTE, MUROS DE TABIQUE, COLADO DE CASTILLOS, FILTROS DE DIFERENTE GRANULOMETRIA PARA COLAR LAS LOSAS TAPAS EN CAJA DE ABSORCION. EXCAVACION Y DESPLANTE, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN SUS DIFERENTES ALTURAS, EXCAVACION DE REGISTROS SANITARIOS CON TAPA Y MARCO DE FIERRO, COLADA CON CONCRETO ARMADO, REPARACIÓN DE TRAMOS DE BANQUETA. LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL SOBRENTE DE LAS EXCAVACIONES, ACARREO EN CAMIONES A 1ER KM Y KM SUBSSECUENTES. COLOCACIÓN DE BROCALES A LOS POZOS. LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERIA Y REGISTROS POR MEDIOS MANUALES. EXCAVACION PARA LA INTRODUCCION DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, AFINADO EL FONDO DE LA ZANJA, COLOCACIÓN DE CAMA DE MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRANDO Y COLOCANDO SILLETAS, CODO Y TUBO DE PVC SERIE 25 EN DIAMETRO DE 6". ACOSTILLADO Y RELLENO DE CEPA CON MATERIAL MEJORADO Y CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. ACARREO, CARGA Y DESCARGA A 1ER KM DE MATERIALES COMO EL CEMENTO, ARENA, TABIQUEN ACERO, CIMBRA TUBERIA, AGUA, ETC., REPOSICION DE CONCRETO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.

HURTADO
Hugo



Calle 16-A No. 1901
Tel. 01 (271) 72 6 25 45

Frac. Jardines de San Dimas, Córdoba, Ver.

C.P. 94570

marcaconstrucciones@hotmail.com

PRESIDENCIA




EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ING. SERGIO RAFAEL LIMA GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. JUAN PABLO ZAMBRANIS PEDROZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. VICTOR HUGO MARTINEZ CARMONA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA


OBRAS PÚBLICAS

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.



Pág. 3 de 4



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. VICTOR HUGO MARTINEZ CARMONA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. LORENZO VELASQUEZ REYES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN PABLO CAMBRANIS PEDROZA

OBRAS PÚBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN GOMEZ MARTÍNEZ

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. SERGIO RAFAEL LIMA GONZÁLEZ

Pág. 4 de 4