

# MATERIALES ELÉCTRICOS

COMPRAS Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y GENERALES  
MAY 2018  
Progr. 2018 al 2021

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. FERNANDO M. CADENA CASTELLANOS, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ARQ. ANDRES IBARRA CISNEROS, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO


NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: C. ABEL DE JESUS FLORES MACHADO  
DOMICILIO: DR. ANGEL ESTRADA LOYO No. 1084, COLONIA CENTRO  
CIUDAD: COSAMALOAPAN, VER., C.P. 95400  
R. F. C.: FOMA5507189A8.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLES JOSE LOPEZ PORTILLO Y VICENTE FOX"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2018300730068	Modalidad de Contratación	
	Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$ 580,877.97	Fecha de inicio 30/10/18	Fecha de término 13/12/18
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0068/18		



# MATERIALES ELÉCTRICOS

**MATERIAL**

COMPRAS Y VENTA DE MATERIAL ELÉCTRICO EN GENERAL  
 A BAJA Y MEDIA TENSION

Prop. Abel de Jesús Flores Machado

## INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 580,877.97	\$ 580,877.97	0.00	0.00



## DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

**PRELIMINARES:** TRAZO DE RED DE LÍNEA ELÉCTRICA EN MEDIA Y/O BAJA TENSION. **POSTE DE CONCRETO:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750 CON GRUA. **RED DE MEDIA TENSION:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PS1N, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RP1N, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AP1N. **BAJA TENSION:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R3, 1P1, 1P3 Y 1R1. **TRANSFORMADORES:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10KVA 13200-120/240V., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15KVA 13200 -120/240V **CONDUCTORES:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR M.T. ACSR3/01F-1H, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR B.T. MULT. AL. 2+1 CAL.3/0- 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR N.C. ACSR. CAL.1/0, **EQUIPO DE PROTECCIÓN:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE 27KV, **RETENIDAS:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RDA. **ACOMETIDAS:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA 1F-2H.

*[Handwritten signature]*

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

*[Signature]*  
**ARQ. ANDRÉS IBARRA CISNEROS**  
 SUPERVISOR DE OBRAS

*[Signature]*  
**ING. RAÚL MEDINA MOYA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

*[Signature]*  
**C. ABEL DE JESÚS FLORES MACHADO**  
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

# MATERIALES ELÉCTRICOS

CONTRATO

CONTRATO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN GENERAL  
A LA TENSION

Prog. Andrés Bello Flores Machado

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

## ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. ABEL DE JESUS FLORES MACHADO  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

## RECÍBE


POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

ING. RAÚL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. FERNANDO M. CADENA CASTELLANOS

ARQ. ANDRÉS IBARRA CISNEROS