

MATERIALES ELÉCTRICOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
C. P. 95400

Prop. Ing. José María Martínez

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA CINTEPEC, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2018, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. FERNANDO M. CADENA CASTELLANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: C. ABEL DE JESUS FLORES MACHADO
DOMICILIO: DR. ANGEL ESTRADA LOYO No. 1084, COLONIA CENTRO
CIUDAD: COSAMALOAPAN, VER., C.P. 95400
R. F. C.: FOMA5507189A8.



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES 26 DE ABRIL, HILARIO C. SALAS, MIGUEL ALEMAN Y GUADALUPE VICTORIA"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2018300730117	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 673,560.62	Fecha de inicio 10/10/18	Fecha de término 08/12/18
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0117/18	Compañía Afianzadora: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 3557-03944-0	Fecha: 03/10/18
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 3557-03945-5	Fecha: 03/10/18



MATERIALES ELÉCTRICOS

COMITÉ AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Prop. Ing. José Luis Flores Machado

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 673,560.62	\$ 673,560.62	0.00	0.00




DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRELIMINARES: TRAZO DE RED DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA Y/O BAJA TENSIÓN. **POSTE DE CONCRETO:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750 Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 03 POSTES DE CONCRETO PCR-9-400 CON GRUA. **RED DE MEDIA TENSIÓN:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N Y VR2N, **BAJA TENSIÓN:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1/1R3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1P3, 1R1/2R3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1. **TRANSFORMADORES:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25KVA 13200YT/7620-120/240V., SUMINISTRO Y COLOCACION TRANSFORMADOR DE 15KVA13200- 120/240V. **CONDUCTORES:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR M.T. ACSR3/01F-1H, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR B.T. MULT. AL. 2+1 CAL.3/0- 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR N.C. ACSR. CAL.1/0, **EQUIPO DE PROTECCIÓN:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE 27KV, **RETENIDAS:** SUMINISTRO Y COLOCACION DERETENIDA RSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DERETENIDA RBA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA REA, SUMINISTRO Y COLOCACION DERETENIDA RVP. **ACOMETIDAS:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA 1F-2H

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ARQ. ANDRÉS IBARRA CISNEROS
 SUPERVISOR DE OBRAS


ING. RAÚL MEDINA MOYA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. ABEL DE JESÚS FLORES MACHADO
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

MATERIALES ELÉCTRICOS

COMPRAS Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, S. DE CV
C. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Propiedad Industrial y Marca Registrada

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. ABEL DE JESUS FLORES MACHADO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA


RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

ING. RAÚL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021

C.P. FERNANDO M. CADENA CASTELLANOS

ARQ. ANDRÉS IBARRA CISNEROS

Pág. 3 de 3