


CONTRATISTAS DEL GOLFO CENTRO, S. A. DE C.V.

R. F. C. CGC-070201-R52




SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES, OBRA CIVIL, COMPRA Y VENTA DE EQUIPO INDUSTRIAL, INSTRUMENTACION, VALVULAS Y CONECTORES
MIGUEL HIDALGO # 67 ALTOS COL INSURGENTES SUR C.P. 96710 TEL. 922 22 57 203 MINATITLAN, VERACRUZ E-mail: golfo_centro@yahoo.com.mx

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE CUATOTOLAPAN ESTACION, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. FERNANDO M. CADENA CASTELLANOS, ING. RAÚL MEDINA MOYA, LA ARQ. ILIANA YOSELIN ROMAN FARIAS, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:


<p>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: <i>CONTRATISTAS DEL GOLFO CENTRO, S.A. DE C.V.</i> REPRESENTANTE LEGAL: <i>C. ALICIA ALEMÁN RAMOS</i> DOMICILIO: <i>CALLE CAMPECHE S/N, COL. CENTRO, C.P. 95870</i> CIUDAD: <i>MINATITLAN, VER., C.P. 96710</i> R. F. C.: <i>CGC070201R52.</i></p>	 <p>HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. PRESIDENCIA 2018 - 2021</p>
---	---

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:


"CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2018300730143	Modalidad de Contratación	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 787,497.88	Fecha de inicio 25/10/18	Fecha de término 13/12/18
	Compañía Afianzadora: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.	
No. Contrato: HUEY/FIS MDF/0143/18		
Fianza de Anticipo	No. de folio: 4066-04883-1	Fecha: 23/10/18
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 4066-04884-0	Fecha: 23/10/18




HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021



CONTRATISTAS DEL GOLFO CENTRO, S. A. DE C.V.

R. F. C. CGC-070201-R52



SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES, OBRA CIVIL, COMPRA Y VENTA DE EQUIPO INDUSTRIAL, INSTRUMENTACION, VALVULAS Y CONECTORES
MIGUEL HIDALGO # 67 ALTOS COL INSURGENTES SUR C.P. 96710 TEL. 922 22 57 203 MINATITLAN, VERACRUZ E-mail: golfo_centro@yahoo.com.mx

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 787,497.88	\$ 787,497.88	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, CORTÉ CON DISCO DE 3.18 ML DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR, **CIMENTACIÓN:** EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., PLANTILLA DE 6 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA CON SECCION DE 1.50 X 1.50 MTS CON PERALTE DE 0.25 ARMADA CON VARILLAS DE NO.4 @0.20 CM EN SENTIDOS F'Y=4200 KG/CM2 , CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4", DADO DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2-3/4 CON 8 VARILLAS DE No. 6 (3/4") Y EST DE VRS DEL No. 3 @ 0.15 M F'Y=4200 KG/CM2, DE 0.45 X 0.45 M X 1.25 DE ALTURA, CADENA DE LIGA DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 CON AGREGADO 3/4", CON 4 VARILLAS DEL No. 5 (5/8") + 2 VRS # 3 Y EST DE VRS DEL No. 3 @ 0.20 M, 6 @0.15 M EN EXTREMOS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 80% CON PISON DE MANO, **ALBAÑILERÍA:** PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, COLUMNA DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2-3/4 CON 8 VARILLAS DE No. 6 (3/4") Y EST DE VRS DEL No. 3 @ 0.15 M F'Y=4200 KG/CM2, DE 0.35 X 0.35 M DE SECCION HASTA 3 M DE ALTURA. **ACABADOS:** CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM, APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., MURO DE POLICARBONATO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN COLUMNAS DE CONCRETO CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, **TECHUMBRE:** SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE TECHADO EN DOMO A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL 24 ENGARGOLADA EN FRIO, SUMINISTRO Y COLOCACION CANALON DE LAM. GALV. CAL. 10 CON 0.94 CMS. DE DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO DE 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEO DE REDONDO DE 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCHAS METALICAS A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" EN CAJA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO Y CODO DE 4" 90 °. **INSTALACIÓN ELECTRICA:** LUMINARIO SUBURBANO 85 W POLICARBONATO Y ACRILICO FOTOCELDA IP20 127 V, ALIMENTACION ELECTRICA A LA CUBIERTA, CON BASE THW CAL. 12 MARCA IUSA, CENTRO DE CARGA TIPO Q02 DE EMPOTRAR, I FASE 2 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES, 2 POLOS 25 A, MARCA SQUARE D, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS SUMNTNSTRO Y COLOCACTON DE APAGADOR

GOBIERNO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESENCIA
2021


ALBAÑIL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021



CONTRATISTAS DEL GOLFO CENTRO, S. A. DE C.V.

R. F. C. CGC-070201-R52



SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES,
OBRA CIVIL, COMPRA Y VENTA DE EQUIPO INDUSTRIAL, INSTRUMENTACION, VALVULAS Y CONECTORES
MIGUEL HIDALGO # 67 ALTOS COL INSURGENTES SUR C.P. 96710 TEL. 922 22 57 203 MINATITLAN, VERACRUZ E-mail: golfo_centro@yahoo.com.mx

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ARQ. ILIANA YOSELIN ROMAN FARIAS
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. ALICIA ALEMÁN RAMOS
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 - 2021


UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.




Pág. 3 de 4

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021



CONTRATISTAS DEL GOLFO CENTRO, S. A. DE C.V.

R. F. C. CGC-070201-R52



SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES, OBRA CIVIL, COMPRA Y VENTA DE EQUIPO INDUSTRIAL, INSTRUMENTACION, VALVULAS Y CONECTORES
MIGUEL HIDALGO # 67 ALTOS COL INSURGENTES SUR C.P. 96710 TEL. 922 22 57 203 MINATITLAN, VERACRUZ E-mail: golfo_centro@yahoo.com.mx

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DÓNDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. ALICIA ALEMÁN RAMOS
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,



PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

ING. RAÚL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. FERNANDO M. CADENA CASTELLANOS

ARQ. ILIANA YOSELIN ROMAN FARIAS

