



xiphias



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2019, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, LA ARQ. ILIANA YOSELIN ROMAN FARIAS, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 - 2021

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: XIPHIAS, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: C. VÍCTOR HUGO FLORES LONGORIA
DOMICILIO: JUAN ENRIQUEZ No. 1922 INT. 1, COLONIA, PASCUAL ORTIZ RUBIO
CIUDAD: VERACRUZ, VER., C.P. 91750.
R. F. C.: XIP110318HC2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:



“CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - CASA DE SALUD”

DATOS DE LA OBRA:



Número de Obra: 2019300730013	Modalidad de Contratación	
	Asignación Directa	
Monto del Contrato: \$ 545,157.88	Fecha de inicio 12/06/19	Fecha de término 26/07/19
	Compañía Afianzadora: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0013/19		
Fianza de Anticipo	No. de folio: 8187-00136-0	Fecha: 04/06/19
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 8187-00135-9	Fecha: 04/06/19

XIPHIAS SA DE CV.
XIP110318HC2
JUAN ENRIQUEZ 1922
COL. PASCUAL ORTIZ RUBIO
TEL. (229) 9203810
xiphias@live.com.mx



INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 545,157.88	\$ 545,157.88	0.00	0.00

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, EXCAVACION A MANO EN CEPAS Y AREA DE CONSTRUCCION (20 CM DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", TRABE DE DESPLANTE, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2-3/4", CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 x 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA CON ARMEX DE 8 X 15-4. MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM. EN 10 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 12X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX DE 8X15 CM, BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CMS CIMBRA DE 1RA. ACABADO APARENTE, ARMADA CON VR. DEL No 3 @ 0.20 M EN AMBOS SENTIDOS Y VARILLAS DE ACUERDO A DETALLE DE DISEÑO EN PLANO, CONCRETO FC: 200 KG/CM2 AGREGADO 3/4", PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4, ACABADO CON LLANA, RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 ANTIDERRAPANTE, ACABADO LAVADO, ESPESOR VARIABLE PARA LIBRAR ALTURA DE GUARNICION, BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM 2.ACABADO ESCOBILLADO AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MCA. ISMA PINTURAS, LINEA ISMA VIN EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, COLOCACION DE PISO A BASE DE LOSETA CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRANSITO PESADO PEI IV Y V, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, PUERTA DE ALUMINIO SECCION DE 1.00 X 2.08 MTS, PUERTA PREFABRICADA (THE HOME DEPOT 0.75X2.05), SECCION DE 0.80 X 2.08 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO X 1.0 M DE LARGO, A BASE DE ANGULO DE 1" DE 1/8" ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 0.40 M DE ALTO X 0.60 M DE LARGO, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 CAL. 20 EN ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA R-72 ZINTROALUM CAL. 26, SUJETADA CON ANCLAS DE 6" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX CON VOLTAJE REGULADO, SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 M, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE PARED, TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICO, UNA FASE 2 HILOS GABINETE NEMA1 PARA USO INTERIOR EMPOTRAR Y/O SOBREPONER (QOX204), SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 20 AMP. TIPO QO DE 10,000 ACI, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA, SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC HIDRAULICO DE 13MM. Y/O 19MM. E ALIMENTACIONES. SALIDA SANITARIA PARA WC Y COLADERAS CON TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES DE 4" Y 2" SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE WC, TANQUE BAJO DE 6 LTS. Y LAVABO COLOR BLANCO, MARCA CERAMOSA O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ALUMINO CON CANASTILLA Y ESCURRIDOR, LADO IZQUIERDO 0.75 X 0.48 M. SUMINISTRO, ELEVACION Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO DE 1/2" PARA CONEXION DE TINACO. FOSA SEPTICA SECCION 1.50 X 2.70 M MEDIDAS EXTERIORES, DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO DE 10 x 20 x 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:5 EN ESPESOR DE 10 CM COLOCADO INTERCALADO EN AREA DE FILTRO DE GRAVA DEJANDO ESPACIOS DE 20 CM. HASTA 1.40 M DE ALTURA.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 2021
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ARQ. ILIANA YOSELIN ROMAN FARIAS
SUPERVISOR DE OBRAS


ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. VÍCTOR HUGO FLORES LONGORIA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA




UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA


POR LA EMPRESA CONTRATISTA:



C. VÍCTOR HUGO FLORES LONGORIA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,




PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

ING. RAÚL MEDINA MOYA



TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

ARQ. ILIANA YOSELIN ROMAN FARIAS