

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.




ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** CONSORCIO INDUSTRIAL CAZGLO, S.A. DE C.V.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** C. ALDO DE JESUS RODRIGUEZ RONQUILLO  
**DOMICILIO:** BLVD. 5 DE FEBRERO No. 1215, COL. CAMPECHE  
**CIUDAD:** SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, CP 95720  
**R. F. C. :** CIC09102B3Y1

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
TESORERIA  
2018 - 2021


CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - CASA DE SALUD"



DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2019300730021	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 543,745.52	Fecha de inicio 02/08/19	Fecha de término 30/09/19
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0021/19	Compañía Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 1276812	Fecha: 24/07/19
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 1276811	Fecha: 24/07/19




**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 543,745.52	\$ 543,745.52	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, EXCAVACION A MANO EN CEPAS Y AREA DE CONSTRUCCION (20 CM DE PROFUNDIDAD) EN MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", TRABE DE DESPLANTE, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2-3/4", CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 x 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADA CON ARMEX DE 8 X 15-4. MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM. EN 10 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 12X20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX DE 8X15 CM, BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE DE 10 CMS CIMBRA DE IRA. ACABADO APARENTE, ARMADA CON VR. DEL No 3 @ 0.20 M EN AMBOS SENTIDOS Y VARILLAS DE ACUERDO A DETALLE DE DISEÑO EN PLANO, CONCRETO FC: 200 KG/CM2 AGREGADO 3/4", PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4, ACABADO CON LLANA, RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 ANTIDERRAPANTE, ACABADO LAVADO, ESPESOR VARIABLE PARA LIBRAR ALTURA DE GUARNICION, BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM 2.ACABADO ESCOBILLADO AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO , SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MCA. ISMA PINTURAS, LINEA ISMA VIN EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, COLOCACION DE PISO A BASE DE LOSETA CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRANSITO PESADO PEI IV Y V, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, PUERTA DE ALUMINIO SECCION DE 1.00 X 2.08 MTS, PUERTA PREFABRICADA (THE HOME DEPOT 0.75X2.05), SECCION DE 0.80 X 2.08 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO X 1.0 M DE LARGO, A BASE DE ANGULO DE 1" DE 1/8" ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 0.40 M DE ALTO X 0.60 M DE LARGO, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 CAL. 20 EN ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA R-72 ZINTROALUM CAL. 26, SUJETADA CON ANCLAS DE 6" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX CON VOLTAJE REGULADO , SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 M, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE PARED , TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICO, UNA FASE 2 HILOS GABINETE NEMA1 PARA USO INTERIOR EMPOTRAR Y/O SOBREPONER (QOX204), SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 20 AMP. TIPO QO DE 10,000 ACI, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA , SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPVC HIDRAULICO DE 13MM. Y/O 19MM. EN ALIMENTACIONES. SALIDA SANITARIA PARA WC Y COLADERAS CON TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES DE 4" Y 2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE WC, TANQUE BAJO DE 6 LTS. Y LAVABO COLOR BLANCO, MARCA CERAMOSA O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ALUMINO CON CANASTILLA Y ESCURRIDOR, LADO IZQUIERDO 0.75 X 0.48 M. SUMINISTRO, ELEVACION Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO DE 1/2" PARA CONEXION DE TINACO. FOSA SÉPTICA SECCIÓN 1.50 X 2.70 M MEDIDAS EXTERIORES, DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO DE 10 X 20 x 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:5 EN ESPESOR DE 10 CM COLOCADO INTERCALADO EN FILTRO DE GRAVA DEJANDO ESPACIOS DE 20 CM. HASTA 1.40 M DE ALTURA.




*[Handwritten signature]*




**BLVD. 5 DE FEBRERO No. 1215 COL. CAMPECHE  
SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, CP 95720**






EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES  
SUPERVISOR DE OBRAS

  
ING. RAÚL MEDINA MOYA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

  
C. ALDO DE JESÚS RODRÍGUEZ RONQUILLO  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.



Pág. 3 de 4

BLVD. 5 DE FEBRERO No. 1215 COL. CAMPESINOS  
SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

  
**C. ALDO DE JESÚS RODRIGUEZ RONQUILLO**  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA


**RECÍBE**



**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,**

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



  
**ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO**

  
**ING. RAÚL MEDINA MOYA**



**TESORERÍA MUNICIPAL**

**SUPERVISOR DE OBRAS**

  
**C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO**

  
**ING. KASSANDRA DOMÍNGUEZ MORALES**

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
TESORERÍA  
2018 - 2021