




Valentín Tadeo Sánchez

TASV810521711



### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAPATA, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, LA ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE.



ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** C. VALENTIN TADEO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** JUAN ALVAREZ No. 404 EDIF. N, COLONIA PLAYA SOL  
**CIUDAD:** COATZACOALCOS, VER. C.P. 96518.  
**R. F. C.:** TASV810521711.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO”

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2019300730028	Modalidad de Contratación	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1'298,982.84	Fecha de inicio 30/08/19	Fecha de término 27/11/19
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0028/19	Compañía Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 1281870	Fecha: 21/08/19
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 1281872	Fecha: 21/08/19





Valentín Tadeo Sánchez

TASV810521711



**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1'298,982.84	\$ 1'298,982.84	0.00	0.00



**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

PERFORACIÓN: MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM EQUIPADO CON CAPACIDAD HASTA 200 M. DE PROF. INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN. EQUIPADO CON CAPACIDAD HASTA 200 M. DE PROF. LODOS DE PERFORACIÓN. ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE 1ER. KM. ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE KILÓMETROS SUBSECUENTES. PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 45 M. PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 55M. AMPLIACION DE LA PERFORACION EN MATERIAL TIPO 1 DE 10" A 18" DE 0 A 45 M. REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA GO 200 ESPECIAL PARA POZO DE POZO PVC., COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO. TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS. DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE P.G. BOMBEO EFECTUADA CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 72HRS. AMPLIACION DE LA PERFORACION DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO 2 ( 0 A 55 M ), TUVO DE PVC DE 16 PULGADAS CLASE 5. SUMINISTRO DE TUVO PVC con ranura de 2m. DE 10 PULG ESPECIAL PARA POZO DE AGUA , SUMINISTRO DE TUVO DE PVC LIZO DE 10 PULGADAS ESPECIAL PARA POZO PAGO DE PERMISOS DE PERFORACION, TRAMITE DE TITULO DE CONCESION ANTE CNA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Y ANALISIS FISICO QUIMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DEL AGUA B EQUIPAMIENTO MECANICO SUMINISTRO COLOCACION Y PRUEBA DE BOMBA PARA POZO PROFUNDO TIPO SUMERGIBLE PARA GASTO DE 10.00 LPS Y CDT=70.0 CON SELLO MECANICO ESPECIAL PARA EVITAR ENTRADA DE ARENA AL MOTOR Y SALIDA DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X2 AWG, DIAMETRO DE SALIDA DE BOMBA 100 MM (4") DE DIAM. INSTALACION DE PZAS ESPECIALES INCLUYE LIMPIEZA PRUEBA HIDROSTATICA JUNTEO DE TUBERIA ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO., INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO INCLUYENDO LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PZAS ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 100 MM (4") DE DIAM. INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO 2 PULG. INSTALACION DE VALVULA DE NO RETORNO CHECK INSTALACION DE JUNTA TIPO DRESSER, ESTILO 69 DE: DE 50 MM (6") DE DIAM. INSTALACION DE MEDIDORES DE GASTO TIPO PROPELA EXTREMOS BRIDADOS. DE 50 MM (6") DE DIAMETRO. INSTALACION DE PZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO CON UNA ROSCA DE 1/2", INSTALACION DE PZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO CON DOS ROSCAS DE 1/2", INSTALACION DE PZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO CON TRES ROSCAS DE 1/2" SUMINISTRO DE PZAS ESPECIALES DE FIERROFUNDIDO, SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA DE 100 A 300 MM ( 4 A 12") DE DIAMETRO, SUMINISTRO DE COPLE REFORZADO DE FO. GO. DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO. SUMINISTRO DE TEE REFORZADA DE FO. GO. DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO. SUMINISTRO DE NIPLE DE FO. GO. HASTA 4" PZA 6.00 \$ 222.73 DE LONG. Y DE 13 MM. (1/2") DE DIAMETRO. SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL PUESTOS EN OBRA TORNILLO DE 15.9X76 MM ( 5/8 X 3 " ) DE DIAM. SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL PUESTOS EN OBRA TORNILLO DE 19.1X88.9 MM ( 3/4 X 3 1/2 " ) DE DIAM. SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO PUESTOS EN OBRA EMPAQUE DE 100 MM (4") DE DIAM. SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO PUESTOS EN OBRA EMPAQUE DE 150 MM (6") DE DIAM. SUMINISTRO DE JUNTA TIPO DRESSER ESTILO 69 CONSTRUIDA DE ACERO, ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSIVA. DE 150 MM ( 6") DE DIAM. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 13 MM (1/2") DE DIAM. SIMILAR AL MODELO RAV50 DE LA MARCA RENVAL PUESTA EN OBRA INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COLOCACION SUMINISTRO DE VALVULAS TIPO COMPUERTA W720 F COMPLETAS , VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI), PUESTA EN OBRA DE 6"Ø SUMINISTRO DE VALVULAS DE NO RETORNO CHECK PUESTA EN OBRA, VALVULA DE NO RETORNO CHECK DE 150 MM (6") DE DIAM. CUERPO DE FIERRO BRIDADA PUESTA EN OBRA, ADQUISICION DE MEDIDORES PARA POZOS COMPLETOS TIPO TURBINA MODELO WP-D, DE 4" DE Ø, SUMINISTRO DE SONDA ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO, TRANSISTORIZADA CON INDICADOR RN MILIAMPERES, CABLE CON ESCALA INDICADORA CADA 2.00 MTS. ELECTRODO PARA 150 MTS, FABRICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD FABRICADA CON TUBERIA DE ACERO CED. 40 GRADO B DE 150 MM (6") DE DIAM. Y UNA BRIDA DE ACERO SOLDABLE CON UNA LONG. DE 500 MM PUESTA EN OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU FABRICACION E INSTALACION FABRICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE FABRICADO CON TUBERIA DE ACERO, CED. 40 GRADO B DE 150 MM (4") DE DIAM. Y DOS BRIDAS DE ACERO SOLDABLE, CON UNA LONGITUD DE 500 MM PUESTA EN OBRA,

*[Handwritten signatures and stamps]*

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2018 - 2021

TESORERIA  
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2018 - 2021

TESORERIA  
2018 - 2021



Valentín Tadeo Sánchez

TASV810521711



HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU FABRICACION E INSTALACION. FABRICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE FABRICADO CON TUBERIA DE ACERO, CED. 40 GRADO B DE 150 MM (6") DE DIAM. Y DOS BRIDAS DE ACERO SOLDABLE, CON UNA LONGITUD DE 3320 MM PUESTA EN OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU FABRICACION E INSTALACION. FABRICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOPORTE PARA EQUIPO DE Y BOMBEO, DE PLACA DE ACERO DE 12.7 MM (1/2") Y CANAL DE ACERO DE 150 MM (6") PUESTA EN OBRA INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU FABRICACION E INSTALACION FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA COLUMNA DE BOMBEO CON SOLERA DE 76 X 13 MM ( 3 X 12/100 M.N. 1/2 " ) PUESTA, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U PARA SUJECION DE TREN DE DESCARGA FABRICADO EN SOLERA DE 50.8 X 9.5 MM ( 2" X 3/8" ) INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU FABRICACION E INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 12.7 MM (1/2") DE DIAM. CON CONEXIONES DE BRONCE EN LOS EXTREMOS (HEMBRA MACHO) DE 1000 MM DE LONG. PUESTA EN OBRA, INCLUYE MATERIALES MANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CON CARATULA DE 114 MM Y ESCALAS DE LECTURAS DE 0 A 21 KG/CM2 SALIDA DE 12.7 MM (1/2") DE DIAM. PUESTA EN OBRA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ALIVIADORA DE PRESION Y CONTRA GOLPE DE ARIETE MARCA VAMEX O SIMILAR, MODELO A100 DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS DE FO.GO. DE 75 MM (3") DE DIAM. Y LONGITUD APROXIMADA DE 1.50 M. PARA ENGRAVADO DEL POZO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ADAPTADOR CAMPANA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO PARA UNIR TUBERIA DE Fo.Fo. CON TUBERIA DE P.V.C.



EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

**ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES**  
SUPERVISOR DE OBRAS

**ING. RAÚL MEDINA MOYA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

**C. VALENTÍN TADEO SANCHEZ**  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.



Valentín Tadeo Sánchez

TASV810521711

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

**C. VALENTIN TADEO SANCHEZ**  
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

**RECÍBE**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,**




**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO**

**ING. RAÚL MEDINA MOYA**



**TESORERO MUNICIPAL**

**SUPERVISOR DE OBRAS**

**C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PÉREZ**  
TESORERIA  
2018 - 2021

**ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES**