

PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.
 PROYECTOS, CIMENTACIONES, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO

CARRETERA FEDERAL AL MIRADOR CONS 61909 COL. EL MIRADOR C.P. 95870
 CATEMACO, VER. R.F.C. PPE-101210-1A1

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.


ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL AL MIRADOR CONST. NO. 61909, COL. EL MIRADOR LOCALIDAD MAXACAPAN
CIUDAD: MUNICIPIO DE CATEMACO, VER. C.P. 95870
R. F. C.: PPE1012101A1



CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I. MADRUGA GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO, COLONIA OBRERA"



DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2019300730095	Modalidad de Contratación: Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 2'140,950.20	Fecha de inicio 11/09/19	Fecha de término 09/11/19
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0095/19	Compañía Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY Y ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: No se otorga.	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 2028400	Fecha: 03/09/19



PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

PROYECTOS. CIMENTACIONES. ARQUITECTURA. MANTENIMIENTO

CARRETERA FEDERAL AL MIRADOR CONS 61909 CCL EL MIRADOR C.P. 95870
CATEMACO, VER R.F.C. PPE-101210-1A1

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 2'140,950.20	\$ 2'140,950.20	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREO AL 1ER KM EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA, MEJORAMIENTO DE CAPA DE SUBBASE EXISTENTE, DE 20 CM. DE ESPESOR INC. ESCARIFICADO, INCORPORACION DE CALHIDRA (2%) TENDIDO, AFINE, APLICACION DE AGUA PARA OBTENER EL GRADO DE HUMEDAD OPTIMA, COMPACTADO DE MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL CEMENTANTE PARA CONFORMACION DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM., PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CMS DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø. DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM., SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., INCLUYE: ENGRASADO, CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 4.00 M..


EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER
TESORERÍA
2018 - 2021

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.



PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

PROYECTOS. CIMENTACIONES. ARQUITECTURA. MANTENIMIENTO

CARRETERA FEDERAL AL MIRADOR CONS 61909 COL. EL MIRADOR C.P. 95870
CATEMACO, VER. R.F.C. PPE-101210-1A1

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. RAÚL RODRIGUEZ CRIVELLI
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS



ING. RAÚL MEDINA MOYA

ING. KASSANDRA DOMÍNGUEZ MORALES