



Valentín Tadeo Sánchez

TASV810521711

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2019, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:


NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: C. VALENTIN TADEO SANCHEZ.
DOMICILIO: JUAN ALVAREZ No. 404 EDIF. N, COLONIA PLAYA SOL
CIUDAD: COATZACOALCOS, VER. C.P. 96518.
R. F. C.: TASV810521711.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2019300730100	Modalidad de Contratación	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1'249,460.36	Fecha de inicio 02/09/19	Fecha de término 31/10/19
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0100/19		





Valentín Tadeo Sánchez


TASV810521711

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1'249,460.36	\$ 1'249,460.36	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. ALBAÑILERIA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 5 CMS. DE ESPESOR. EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN, PISO DE 08 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, ESCALONES DE 40 CM. DE HUELLA X 18 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 -6 / 10 - 10, CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", ELABORACION DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO. TECHUMBRE: ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO.4 (1/2") DE F'Y=4200 KG/CM2. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO.3 (3/8") DE F'Y=4200 KG/CM2. CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 45 CM DE DIÁMETRO, CON SONOTUBO, ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETILLA DE CONCRETO EN ESTRUCTURA DE F'C=250 KG/CM2. RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO, SECCIÓN RECTANGULAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN GALVANIZADO CAL.10 CON 91CM DESARROLLO REFORZADO CON REDONDO 1/2", FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE MONTEN EN CAJA DE CARGA A BASE DE MONTENES DE 8" CALIBRE 12, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO DE ACERO ESTRUCTURAL PARA CUERDA PRINCIPAL EN CERCHA (ÁNGULO 1 1/2" X 3/16"), SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO DE ACERO ESTRUCTURAL PARA CAJAS Y DIAGONALES EN CERCHA (ÁNGULO 1 1/2" X 1/8"), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ZINTROALUM CAL.22 TROQUELADO EN FRÍO PARA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE, ATORNILLABLE. REFUERZO CON TENSORES (CABLE DE ACERO AG 5/16") EN CERCHAS ESTRUCTURALES FIJADAS CON SOLDADURA Y TORNILLO. PINTURA VINÍLICA LAVABLE CON DOS APLICACIONES (MANUTENCIÓN). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y HASTA 6 MTS. ~~CONSTRUCCIÓN~~ LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.






Valentín Tadeo Sánchez

TASV810521711

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. VALENTÍN TADEO SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR ADICIONALMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.



Pág. 3 de 4



Valentín Tadeo Sánchez

TASV810521711

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. VALENTÍN TADEO SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

ING. RAÚL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES