

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LOMA LARGA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ARQ. ANDRES IBARRA CISNEROS, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: XIPHIAS, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: C. VÍCTOR HUGO FLORES LONGORIA
DOMICILIO: JUAN ENRIQUEZ No. 1922 INT. 1, COLONIA, PASCUAL ORTIZ RUBIO
CIUDAD: VERACRUZ, VER., C.P. 91750.
R. F. C.: XIP110318HC2

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (TERMINACION)"





DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2019300730204	Modalidad de Contratación Invitación Restringida	
	Monto del Contrato: \$ 684,260.74	Fecha de inicio 02/08/19
No. Contrato: HUEY/FORTAMUN/0204/19	Compañía Afianzadora: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE CV.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: 8187-00142-1	Fecha: 24/07/19
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 8187-00141-0	Fecha: 24/07/19

INVERSIÓN:

XIPHIAS SA DE CV.
 XIP110318HC2
 JUAN ENRIQUEZ 1922
 COL. PASCUAL ORTIZ RUBIO
 TEL. (229) 9203810
 xiphias@live.com.mx





INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 684,260.74	\$ 684,260.74	0.00	0.00


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRELIMINARES: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE REMOVIENDO PARTES SUELTAS Y LIMPIEZA, DEMOLICION A MANO DE CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO HASTA 15X20 CM DE SECCION, DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, ALBAÑILERIA: MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. EN 10 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CASTILLO DE SECCION 10 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, CASTILLO DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 10 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 10 X 20 - 4, CADENA DE ENRASE DE SECCION 10 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3., CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., EMBOQUILLADO APLANADO DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", COLUMNA CIRCULAR EN ESTRUCTURA DE 30 CM. DE DIAMETRO REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL 1/2" Y ESTRIBOS DE No: 2 @ 15 CM. DE FORMA HELICOIDAL, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADOS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC DE 33 X 33 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE PISO INTERCERAMIC DE 33 X 33 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MCA CERAMOSA O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC, TANQUE BAJO DE 6 LTS., COLOR BLANCO, MARCA CERAMOSA O SIMILAR, HERRERIA Y CANCELERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, TIPO COMERCIAL DE 2" LINEA CORREDIZA GUILLOTINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, TIPO COMERCIAL DE 2" FABRICADA CON PERFILES Y DUELAS DE ALUMINIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE HERREERIA, FABRICADA CON CUADRADO DE 1/2. TECHADO: SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (MON-TEN), SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 32. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: SALIDA HIDRÁULICA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO DE 13MM. Y/O 19MM. EN ALIMENTACIONES. SALIDA SANITARIA PARA WC Y COLADERAS CON TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES DE 4" Y 2", SUMINISTRO, ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLASO SIMILAR DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: SALIDA DE CENTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN AEREA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION, INC. CABLE THW A 105°C., CALÍBRE 8 DOS FASES Y UN NEUTRO.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ARQ. ANDRÉS IBARRA CISNEROS
 SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. VÍCTOR HUGO FLORES LONGORIA
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA
 CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

XIPHIAS SA DE CV.
 XIP110318HC2
 JUAN ENRIQUEZ 1922
 COL. PASCUAL ORTIZ RUBIO
 TEL. (229) 9203810
 xiphias@live.com.mx



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
 2018 - 2021



EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. VÍCTOR HUGO FLORES LONGORIA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA

RECÍBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,
PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

ING. RAUL MEDINA MOYA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 - 2021

ARQ. ANDRÉS IBARRA CISNEROS

