



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
DESORREÑA
2018 - 2021

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: *CONSORCIO INDUSTRIAL CAZGLO, S.A. DE C.V.*
REPRESENTANTE LEGAL: *C. ALDO DE JESUS RODRIGUEZ RONQUILLO*
DOMICILIO: *BLVD. 5 DE FEBRERO No. 1215, COL. CAMPECHE*
CIUDAD: *SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, CP 95720*
R. F. C.: *CIC09102B3Y1*

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ Y FIDEL VELAZQUEZ, COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2019300730701	Modalidad de Contratación	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: \$ 1'799,284.64	Fecha de inicio 01/10/19	Fecha de término 14/11/19
No. Contrato: HUEY/HIDROC/0701/19	Compañía Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	
Fianza de Anticipo	No. de folio: NO SE OTORGA	Fecha: --
Fianza por cumplimiento	No. de Folio: 1292874	Fecha: 24/09/19

*BLVD. 5 DE FEBRERO No. 1215 COL. CAMPECHE
SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, CP 95720*





INVERSIÓN:


INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 1'799,284.64	\$ 1'799,284.64	0.00	0.00

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 2021


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

RETIRO DE TUBO DE ASBESTO CEMENTO, SIN RECUPERACION MATERIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES. DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECANICOS Y MANUAL, RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO SECCION 0.60 M X 0.40 M, CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO SECCION 1.60 M X 0.50 M X 1.0 M MEDIDAS INTERIORES, HABILITADO DE 3.70 M DE TUBERIA SANITARIA DE 10", MUROS A BASE DE BLOCK MACIZO DE 10 CM ESPESOR CON APLANADO EN LAS DOS CARAS. MEJORAMIENTO DE RELLENO EN UN AREA DE 2.8 X 3.0 M CON MATERIAL MEJORADO CON CEMENTO, TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO CON RESPIRADEROS, CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTA A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO REFORZADO CON ACERO DEL NUM. 3 Y 4, Y REJILLA A BASE DE CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"X1/4" Y MARCO CON ANGULO DE 2 1/2"X 1/4", CON DISTRIBUCION SEGUN PLANO SUMINISTRADO POR LA SUPERVISION. REHABILITACION DE CUNETAS DE CONCRETO SECCION 0.40 M DE ANCHO Y 0.15 M DE ESPESOR, REHABILITACION DE BANQUETAS, CORTES CON MAQUINARIA DESPERDICIANDO EL MATERIAL HASTA LA CAPA BASE A MEJORAR, CORTE DE 15 CM DE ESPESOR PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES. MEJORAMIENTO DE CAPA DE SUBBASE EXISTENTE, DE ESPESOR INC. ESCARIFICADO, INCORPORACION DE CEMENTO TIPO II (2%) TENDIDO, AFINE, APLICACION DE AGUA COMPACTADO AL 95% PROCTOR PARA OBTENER EL GRADO DE HUMEDAD OPTIMA, COMPACTADO DE MATERIAL, EQUIPO PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CMS DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION CON BARRA DE AMARRES CON VARILLA LISA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 60CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONTRACCION CON VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. GUARNICIONES SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM; LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:


ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS


ING. RAÚL MEDINA MOYA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y


C. ALDO DE JESÚS RODRIGUEZ RONQUILLO
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.



EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


C. ALDO DE JESÚS RODRÍGUEZ RONQUILLO
 RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO
TESORERO MUNICIPAL
 C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO
 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
 2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ING. RAÚL MEDINA MOYA
SUPERVISOR DE OBRAS
 ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ

