

FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA

REPF 680610RI7

REPF680610HVZYTR08

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

### DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER, SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2020, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.



ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:** C. FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA  
**DOMICILIO:** OCAMPO NTE No 71 B ZAPOTAL  
**CIUDAD:** ACAYUCAN VER C.P 96056.  
**R F C.** REPF680610RI7

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

**"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"**

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2020300730045	<b>Modalidad de Contratación:</b> INVITACION RESTRINGIDA	
<b>Monto del Contrato:</b> \$995,860.29	<b>Fecha de inicio</b> 06/05/2020	<b>Fecha de término</b> 10/10/2020
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FISMDF/0045/20	<b>Compañía Afianzadora:</b> FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> Y144922	<b>Fecha:</b> 06/04/2020
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> Y144923	<b>Fecha:</b> 06/04/2020

**Empresa Constructora:**

C. FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2018 2021

# FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA

PEPF 680610 R17

PEPF680011 VZTROS



**INVERSIÓN:**

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 995,860.29	\$ 995,860.29	0.00	0.00

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
TESORERIA  
2018 - 2021


**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN MURO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM., BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR, PERFILADO A UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PILIDO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1.0 M X 1.0 MA BASE DE ALUMINIO BLANCO DE 2" CON UNA HOJA FINA Y UNA CORREDIZA, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA R-72 ZINTROALUM CAL. 32. SUJETADA CON ANCLAS DE 12" X 1/4" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 1/2". SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 Y MANGERA POLIFLEX DE 1/2",

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

  
**ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO**  
 SUPERVISOR DE OBRAS

  
**ING. RAUL MEDINA MOYA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



# FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA

REPF 680619 RI/

REPF680619HVZYTR03

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y



**C. FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA**  
**EMPRESA CONSTRUCTORA**

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.



**ENTREGA**  
**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**



**C. FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA**  
**EMPRESA CONSTRUCTORA**



FRANCISCO JAVIER REYES PATRACA

REP# 680619 B17

PEPF680610H/ZYTR08

RECIBE  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
PRESIDENCIA  
2018 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAUL MEDINA MOYA

TESORERO MUNICIPAL

C.P VALENTIN FERNANDEZ PRIETO



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
TESORERIA  
2018 - 2021

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO

