

**C Construcciones**

Ingeniería Civil, Edificaciones, Obras, Topografía,  
Rondas de Equipos y Mantenimiento para la Construcción con  
Ing. Carlos Daniel Cazarín Quevedo



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

### DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2020, REUNIDOS LOS **C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C. CELIA ALARCÓN HERNÁNDEZ, C.P. JAIME HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ING. RAÚL MEDINA MOYA**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM), **EL ING. JORGE ZAMORANO CRUZ** SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,  
**PRESIDENCIA**  
2018 2021

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

**NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:** C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO.  
**DOMICILIO:** CALLE MELCHOR OCAMPO No 25 COLONIA CENTRO  
**CIUDAD:** HUEYAPAN DE OCAMPO VER. CP 95865  
**R F C.** F4910930101


CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA”

DATOS DE LA OBRA:

<b>Número de Obra:</b> 2020300730018	<b>Modalidad de Contratación:</b> INVITACION RESTRINGIDA	
<b>Monto del Contrato:</b> \$998.985.20 + (CONVENIO)	<b>Fecha de inicio</b> 06/04/2020	<b>Fecha de término</b> 11/05/2020
<b>No. Contrato:</b> HUEY/FIS MDF/0018/20	<b>Compañía Afianzadora:</b> Aseguradora Aserta s.a de c.v	
<b>Fianza de Anticipo</b>	<b>No. de folio:</b> 3917-03457-9	<b>Fecha:</b> 04/04/2020
<b>Fianza por cumplimiento</b>	<b>No. de Folio:</b> 3917-03458-0	<b>Fecha:</b> 04/04/2020

**Empresa Constructora:**  
C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO



# C Construcciones

Ingeniería Civil, Electrónica e Topografía.  
Reserva de Propiedad Intelectual para la Construcción  
Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo



HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**PRESIDENCIA**  
2018 2021

## INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
\$ 998,985.20	\$ 998,985.20	0.00	0.00

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4", VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN MURO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, CADENA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM, BOQUILLAS DE 15 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:5, DE 2 CM DE ESPESOR PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3" SALIDA PARA ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, SALIDA PARA CONTACTO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 Y MANGERA POLIFLEX DE 1/2

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. JORGE ZAMORANO CRUZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAUL MEDINA MOYA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



# C Construcciones

Ingeniería Civil, Electricidad, Sanitaria, Topografía,  
Redes de Energía y Maquinaria para la Construcción  
Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

**C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO**  
**EMPRESA CONSTRUCTORA**

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPRECION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SE RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTE DE LA CONTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA ONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUINES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

**ENTREGA**  
**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**

**C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO**  
**EMPRESA CONSTRUCTORA**

**RECIBE**  
**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**

PRESIDENTE MUNICIPAL

**ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO**  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**PRESIDENCIA**  
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

**C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO**  
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
**TESORERIA**  
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. RAUL MEDINA MOYA**

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. JORGE ZAMORANO CRUZ**

